

Registro Generale n. 1749/2023

pubblicata il 14/09/2023

Reg. del Settore n. 193 / 2023



CITTA' DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore 8 - AMB. TRAN.ECOL. TUT.AC. DEP. AGRIC.URB.
VER.PUBB. COOP. DEC.URB. PNRR

Oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria presso il Canile Comunale di Donnici - Approvazione Stato Finale dei Lavori, Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione. Liquidazione fattura n. FE/2023/13 del 11.08.2023 alla ditta M.G. COSTRUZIONI S.A.S. DI GAGLIARDI MELANIA & C.. Codice CIG: ZDF3B83375 - Codice Univoco di Ufficio: LIEGYW.

CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 1749/2023

pubblicata il 14/09/2023

Reg. del Settore n. 193 / 2023

**Settore 8 - AMB. TRAN.ECOL. TUT.AC. DEP. AGRIC.URB. VER.PUBB.
COOP. DEC.URB. PNRR**

MASSIMO DE PAOLA

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

Interventi di manutenzione straordinaria presso il Canile Comunale di Donnici - Approvazione Stato Finale dei Lavori, Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione. Liquidazione fattura n. FE/2023/13 del 11.08.2023 alla ditta M.G. COSTRUZIONI S.A.S. DI GAGLIARDI MELANIA & C.. Codice CIG: ZDF3B83375 - Codice Univoco di Ufficio: LIEGYW.

Il Direttore di Settore

PREMESSO CHE:

- Da sopralluoghi effettuati presso il Canile Sanitario di Donnici, era stata accertata la necessità di effettuare interventi di manutenzione, al fine di ripristinare alcune funzionalità del canile in modo da garantire il benessere animale e migliorare le condizioni di lavoro del personale dipendente.
- Le criticità del canile e i relativi interventi di manutenzione straordinaria sono di seguito riportati:
 - Completa sistemazione della strada di accesso al canile che al momento risulta completamente dissestata. La sistemazione prevede la formazione e sistemazione del rilevato con eventuale riassetamento delle cunette con conseguente bitumazione della stessa. La strada in oggetto è una pista che dal cancello di accesso costeggia la struttura su tutti i lati, per una larghezza media di 7-8 m;
 - Mancanza di acqua al reparto adozioni-catture. Attività di ricerca perdite, mediante localizzazione delle stesse sul campo, sulle condutture a servizio del canile comunale al fine di ripristinare la funzionalità dell'impianto all'interno delle strutture a servizio del canile stesso. Si intende che, una volta localizzata la perdita idrica, si dovrà provvedere alla riparazione della stessa e all'eventuale sostituzione del tratto in esame per dare l'opera finita e a perfetta regola d'arte. Probabilmente risulta essere danneggiata la tubazione che afferisce alla struttura. Si dovrebbe rintracciare la rottura della tubazione e ripararla. In alternativa si potrebbe pensare di installare una nuova tubazione dalla struttura principale al reparto adozioni etc... con uno scavo di circa 30 m profondo 50 cm e l'installazione del tubo in PVC da 1/2 pollice;
 - Sistemazione e regimentazione delle acque bianche provenienti dalla strada di accesso e dal terreno a NORD OVEST. La lavorazione si intende completa di pulizia dell'area di intervento, scavo, sistemazione e eventuale rinterro e sostituzione del tubo esistente, al fine di garantire il corretto deflusso delle acque al fine di evitare che le stesse si riversino sulla strada di accesso al canile.

Il quadro economico dei lavori risultava essere il seguente:

A	LAVORI	
A1	LAVORI a base d'asta	€ 27.056,55
	TOTALE A	€ 27.056,55

B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	
B1	FONDO di cui all'rt. 113 D.Lgs 50/16	€ 541,13
B2	IVA SU A (10%)	€ 2.705,66
TOTALE B		€ 3.246,79
TOTALE PROGETTO		€ 30.303,34

- Per le finalità di cui sopra, in data 12/06/2023, è stata avviata una procedura negoziata mediante **RdO n. 3607985** sul portale MEPA di Consip SpA, assumendo quale criterio di aggiudicazione il prezzo più basso, ai sensi dell'Art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e sono state invitate n. 3 operatori economici;
- Nel termine ultimo di presentazione offerta, è pervenuta solo l'offerta economica della ditta **M.G. COSTRUZIONI S.A.S. DI GAGLIARDI MELANIA & C.** che ha proposto un importo complessivo di **Euro 21.915,81**, oltre IVA come per legge, con un **ribasso del 18,9999% rispetto l'importo a base di gara (Euro 27.056,55)**;
- Con **Determinazione Dirigenziale RG n. 1244 del 27.06.2023** sono stati affidati i lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 36 - comma 2 lett.a - del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all'operatore economico **M.G. COSTRUZIONI S.A.S. DI GAGLIARDI MELANIA & C.**, con sede legale a Cosenza (CS) in Via Giovanni Macchione n. 0 - P.IVA/C.F. 03726910783 - PEC: **mgcostruzionisas2021@pec.it**;
- Con la medesima Determinazione Dirigenziale RG n. 1244/2023 è stato approvato il quadro economico, derivante dall'offerta economica proposta dalla suddetta ditta, e di seguito riportato:

A)	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	€ 21.915,81
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	
B1)	FONDO di cui all'Art. 113 D.Lgs 50/16	€ 541,13
B2)	IVA SU A (10%)	€ 2.191,58
TOTALE B		€ 2.735,71
TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 24.648,52

ed è stata impegnata la suddetta somma di **Euro 24.648,52 (IVA al 22% inclusa)**, sul capitolo di spesa **5170/0 del Bilancio comunale corrente - IM 2274/2023**;

- Con Verbale del 10.07.2023, i lavori sono stati consegnati ed è stato stabilito il termine di 40 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori, con scadenza fissata al 19.08.2023;

CONSIDERATO CHE:

- Nel corso dell'esecuzione dei lavori, si è ravvisata la necessità di redigere una perizia di variante, con quantità di lavori diversi rispetto a quelli inizialmente previsti, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera "C" del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, essenzialmente per la seguente motivazione: durante l'esecuzione della lavorazione della sistemazione e regimentazione delle acque provenienti da **NORD OVEST**, in particolare seguendo l'andamento della tubazione DN500, si è riscontrato che la stessa tubazione era completamente schiacciata per un tratto di circa 35 m perdendo ogni funzionalità. Al fine di procedere con l'esecuzione di questa lavorazione, essenziale per non avere problemi all'interno della struttura del canile durante la stagione delle forti piogge, si è deciso di sostituire la tubazione DN500 per un tratto di 35 m, con relativi oneri di posa in opera, scavo e rinterro e, quindi, ripristinare la corretta regimentazione delle acque. Per compensare il costo del suddetto intervento non previsto in fase di progettazione e, quindi, non avere variazioni di spesa, si è deciso di realizzare una riduzione in termini di larghezza e lunghezza della sistemazione della strada dietro la struttura, con conseguente riduzione delle quantità di conglomerato bituminoso e tappetino.
- Con **Determinazione Dirigenziale R.G. n. 1534 del 28.07.2023**, è stata pertanto approvata la Perizia di Variante dei Lavori di manutenzione straordinaria presso il Canile Comunale di Donnici, **la quale non ha comportato ulteriori impegni di spesa** per le motivazione sopra descritte, per cui il quadro economico approvato con Determinazione Dirigenziale 1244/2023 è rimasto immutato.

ATTESO che i lavori sono stati ultimati in tempo utile il 10.08.2023;

VISTO lo Stato finale lavori, comprensivo del certificato di pagamento n. 1 e di tutti gli atti contabili relativi, allegati al presente atto;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione e la Relazione sul Conto Finale del Direttore dei Lavori e Responsabile Unico del Procedimento, ing. Massimo De Paola, sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, senza riserve, da cui risulta che:

- L'importo contrattuale complessivo dei lavori è di Euro 21.915,81, di cui Euro 21.915,81 quale somma netta autorizzata per i lavori;
- I lavori sono stati eseguiti a regola d'arte e ultimati in tempo utile il 10.08.2023, come si rileva dal Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori;
- L'importo contrattuale finale dei lavori, al netto del ribasso d'asta, ammonta ad Euro 21.915,81, e poiché i pagamenti in acconto effettuati ammontano ad Euro 0,00, **resta un credito residuo da liquidare alla ditta appaltatrice pari ad Euro 21.915,81;**

VISTA la fattura n. FE/2023/13 emessa in data 11.08.2023 dalla ditta **M.G. COSTRUZIONI S.A.S. DI GAGLIARDI MELANIA & C.**, acquisita dall'Ente con Prot. Gen. n. 60465/2023 per un importo di **Euro 21.915,81**, oltre IVA al 10% pari ad Euro 2.191,58 per un totale complessivo di Euro 24.107,39;

ATTESO CHE la suddetta somma di **Euro 24.107,39** trova imputazione sul capitolo di spesa 5170/0 del Bilancio Comunale Corrente - IM n. 2274/2023 - giusta Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 1244/2023;

PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta **M.G. COSTRUZIONI S.A.S. DI GAGLIARDI MELANIA & C.**, così come desumibile dal DURC allegato;

ACQUISITA la Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari della ditta **M.G. COSTRUZIONI S.A.S. DI GAGLIARDI MELANIA & C.**, con sede legale a Cosenza (CS) in Via Giovanni Macchione n. 0 - P.IVA/C.F. 03726910783.

VISTO il Codice CIG: ZDF3B83375;

VISTO il Codice Unico di Ufficio del Settore 8 Ambiente: **LIEGYW;**

VISTE:

- La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 18.10.2022 avente ad oggetto "Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis D.lgs 267/2000";
- La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 18.10.2022 avente ad oggetto "Approvazione del Documento Unico di Programmazione e del Bilancio di Previsione 2022/2024. Salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art.193 del D.lgs. n. 267/00";
- La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 17.01.2023 avente ad oggetto "Approvazione Piano di Riequilibrio Pluriennale Ex Art. 243 Bis del D.Lgs. N. 267/00";
- Il D.Lgs.196/2003 e ss. mm. ii. e del Regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, noto come GDPR (General Data Protection Regulation).

Tanto premesso,

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto del Comune,

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D.

Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147 *bis comma 1* del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell'**art. 184, commi 3 e 4**, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta liquidazione di spesa e, pertanto, viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente;

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. **DI APPROVARE** lo Stato finale dei Lavori, comprensivo del certificato di pagamento n. 1 e di tutti gli atti contabili relativi, la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione del Direttore dei Lavori, sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, senza riserve, e dal Responsabile Unico del Procedimento;
2. **DI LIQUIDARE** a favore della ditta **M.G. COSTRUZIONI S.A.S. DI GAGLIARDI MELANIA & C.**, con sede legale a Cosenza (CS) in Via Giovanni Macchione n. 0 - P.IVA/C.F. 03726910783 - PEC: **mgcostruzionisas2021@pec.it** – **la fattura n. FE/2023/13 del 11.08.2023**, giusto certificato di pagamento n. 1 del 10.08.2023, opportunamente attestata e vidimata, emessa per un importo complessivo di Euro 24.107,39 - di cui Euro 2.191,58 per IVA al 10% (IVA da versare dal committente ai sensi dell'art.17-TER D.P.R.633/72), netto a pagare **Euro 21.915,81**, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato, i cui estremi sono stati espressamente indicati nella dichiarazione sostitutiva trasmessa all'Ente dalla stessa ditta, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, per come modificata dal decreto-legge n. 187/2010, convertito con legge n. 217/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al su indicato appalto;
3. **DI PRECISARE CHE:**
 - **La relativa spesa di Euro 24.107,39, trova imputazione sul capitolo di spesa 5170/0 del Bilancio Comunale Corrente, IM n. 2274/2023 giusta Determinazione Dirigenziale R.G. n. 1244 del 27.06.2023;**
 - La documentazione allegata è stata sottratta alla diffusione tramite la pubblicazione sul sito internet comunale, in quanto contenenti dati sensibili di cui al D. Lgs.196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, noto come GDPR (General Data Protection Regulation);
4. **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Ente ai sensi dell'art. 32 della L.69 del 18.06.2009 e ss.mm.ii.;
5. **DI INVIARE** copia della presente al Settore 13° "Programmazione - Risorse Finanziarie - Bilancio - Società Partecipate" e agli Uffici interessati per i provvedimenti di competenza.

.

ELENCO ALLEGATI

- 1 - File PDF NON PUBBLICATO - CIG
- 2 - File PDF NON PUBBLICATO - Durc On Line
- 3 - File PDF NON PUBBLICATO - Tracciabilità dei flussi finanziari
- 4 - File PDF NON PUBBLICATO - Foglio condizioni
- 5 - File PDF NON PUBBLICATO - Stipula del contratto
- 6 - File PDF NON PUBBLICATO - Certificato di pagamento n 1
- 7 - File PDF NON PUBBLICATO - Stato Finale dei Lavori
- 8 - File PDF NON PUBBLICATO - Verbale Consegna Lavori
- 9 - File PDF NON PUBBLICATO - Registro di Contabilità
- 10 - File PDF NON PUBBLICATO - Libretto delle Misure
- 11 - File PDF NON PUBBLICATO - Certificato Ultimazione Lavori
- 12 - File PDF NON PUBBLICATO - Relazione sul Conto Finale e Certificato Regolare Esecuzione
- 13 - File PDF NON PUBBLICATO - Fattura e Report di validazione

Cosenza 04/09/2023

Il Direttore di Settore

Giovanni Ramundo

Parere di Regolarità Contabile

Si esprime parere favorevole.-

Cosenza 12/09/2023

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE
E RISORSE FINANZIARI

Giuseppe Bruno
