

Registro Generale n. 2443/2023

pubblicata il 21/12/2023

Reg. del Settore n. 366 / 2023



# CITTA' DI COSENZA

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore 11 - CENTRO ST. PROGR.CIS AGENDA URB.  
CONTRATTI QUARTIERE

---

**Oggetto:** Approvazione perizia modificativa non sostanziale e contestuale liquidazione del Secondo Stato di Avanzamento dei lavori e delle relative prestazioni tecniche di direzione e coordinamento lavori in fase di esecuzione, nonché delle prestazioni di collaudo strutturale connessi all'intervento: «Azione 9.6.6 - Realizzazione di spazi di partecipazione e inclusione sociale nei parchi urbani della città di Cosenza. Riqualificazione area antistante chiesa dell'Assunta a Donnici superiore» - CUP: F83D21011730005 - Programmazione Unitaria 2014-2020. POR Calabria FESR-FSE 2014-2020. Agenda Urbana Cosenza-Rende 2014-2020.

- 1) Filvin Sas di Filice Vincenzo & C. - CIG: 9710620121
- 2) Ing. Maurizio Altimare - CIG: Z3B352C98B
- 3) Arch. Arch. Gianluca Maria Perrotta - CIG: ZD4352C99A
- 4) Ing. Salvatore Marano - CIG: 99943541D5

# CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 2443/2023

pubblicata il 21/12/2023

Reg. del Settore n. 366 / 2023

## Settore 11 - CENTRO ST. PROGR.CIS AGENDA URB. CONTRATTI QUARTIERE

\_\_\_\_\_  
ALESSANDRO SANGREGORIO

\_\_\_\_\_  
Il Responsabile del Procedimento

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

Approvazione perizia modificativa non sostanziale e contestuale liquidazione del Secondo Stato di Avanzamento dei lavori e delle relative prestazioni tecniche di direzione e coordinamento lavori in fase di esecuzione, nonché delle prestazioni di collaudo strutturale connessi all'intervento: «Azione 9.6.6 - Realizzazione di spazi di partecipazione e inclusione sociale nei parchi urbani della città di Cosenza. Riqualficazione area antistante chiesa dell'Assunta a Donnici superiore» - CUP: F83D21011730005 - Programmazione Unitaria 2014-2020. POR Calabria FESR-FSE 2014-2020. Agenda Urbana Cosenza-Rende 2014-2020.

- 1) Filvin Sas di Filice Vincenzo & C. - CIG: 9710620121
- 2) Ing. Maurizio Altimare - CIG: Z3B352C98B
- 3) Arch. Arch. Gianluca Maria Perrotta - CIG: ZD4352C99A
- 4) Ing. Salvatore Marano - CIG: 99943541D5

### Il Direttore di Settore

VISTO il Programma Triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e l'Elenco Annuale dei lavori adottato con D.G.C. n. 123 del 26/09/2022 e successivamente approvato, quale allegato al Documento Unico di Programmazione, con deliberazione del Consiglio comunale n° 31 del 18/10/2022;

DATO ATTO che all'interno del suddetto programma triennale è presente l'intervento denominato «Azione 9.6.6 - Realizzazione di spazi di partecipazione e inclusione sociale nei parchi urbani della città di Cosenza. Riqualficazione area antistante chiesa dell'Assunta a Donnici superiore» CUP: F83D21011730005, finanziato per l'importo complessivo di euro 600.000,00 con fondi della Programmazione Unitaria 2014-2020. POR Calabria FESR-FSE 2014-2020. Agenda Urbana Cosenza-Rende 2014-2020, dei quali è previsto l'accertamento al **Capitolo di entrata 2135/0** del bilancio comunale 2022-2024;

CONSIDERATO che la somma necessaria alla realizzazione dell'intervento in parola è prevista nel bilancio comunale 2022-2024, con l'imputazione indicata nel prospetto seguente:

| MISS | PROG | TIT | MACR | CAP. | DENOMINATO | TOTALE |
|------|------|-----|------|------|------------|--------|
|      |      |     |      |      |            |        |

|   |   |   |   |        |  |              |
|---|---|---|---|--------|--|--------------|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 8935/0 | Agenda Urbana Azione 9.6.6 Realizzazione Spazi di Partecipazione e Inclusione Sociale nei Parchi Urbani della Città di Cosenza (Parco Inclusivo) (Trasferimenti Regione) | 600.000,00 € |
|---|---|---|---|--------|--|--------------|

## RICORDATO che:

- il RUP dell'intervento è stato inizialmente individuato nella persona del funzionario ing. Michele Fernandez, giusta Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 248/2022 del 24/02/2022;
- con Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 416 del 28/03/2022 sono stati affidati i servizi tecnici di Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, CSP, Direzione Lavori e CSE relativi all'intervento di "Progetto per la riqualificazione dell'area antistante la Chiesa dell'Assunta a Donnici Superiore" ai professionisti ing. Maurizio Altimare e arch. Gianluca Perrotta, coi quali è stato sottoscritto il contratto in data 26/04/2022, rep. n. 332 del 17/05/2022;
- con Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 420/2023 pubblicata il 14/03/2023, della quale si intendono qui richiamate e riportate le premesse, considerazioni e motivazioni, è stato approvato il Progetto Esecutivo dell'opera di che trattasi e contestualmente avviata la procedura di scelta del contraente ai fini della sua realizzazione, identificata con C.I.G. 9710620121;
- con Disposizione di servizio Id flusso n. 880 del 05.05.2023 del Dirigente P.T. del Settore 11, Arch. Walter R. E. Bloise, confermata con Determinazione dirigenziale Reg. Gen. 823/2023 pubblicata il 11/05/2023 è stato conferito il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento all'Arch. Alessandro Sangregorio, subentrato all'Ing. Michele Fernandez;
- con successiva determinazione dirigenziale Reg. Gen. 1297/2023, pubblicata il 06/07/2023 (RUP Arch. Alessandro Sangregorio) sono state approvate le risultanze della procedura di gara per la scelta del contraente esecutore dei lavori, ed è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto a favore della Ditta **Filvin Sas di Filice Vincenzo & C.**, con sede legale a Cosenza (CS) in C.So Mazzini 92 - C.F. e P. IVA 02908540780, che si avvale, ai sensi dell'art. 89 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di alcuni requisiti della Ditta Appaltitaly Consorzio Stabile con sede in Cosenza (CS) Via Enrico De Nicola 66 scala B – C.F. e partita IVA n. 03488410782, per l'importo complessivo di **euro 406.925,00**, oltre IVA come per legge, costituito dall'importo di euro 394.625,00 (risultante dal ribasso del 3,75% offerto sull'importo a base d'asta), oltre ad euro 12.300,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso;
- con il provvedimento di cui al punto che precede, divenuto efficace ai sensi di legge, si è provveduto all'impegno di spesa a favore dell'operatore economico Filvin Sas di Filice Vincenzo & C. nel corrente esercizio finanziario 2023 come segue:

| MISS. | PROG. | TIT. | MACR. | CAP.   | IMPEGNO   | DENOMINATO   | ESIG. 2023   | TOTALE       |
|-------|-------|------|-------|--------|-----------|--|--------------|--------------|
| 1     | 6     | 2    | 2     | 8935/0 | 2313/2023 | Agenda Urbana Azione 9.6.6 Realizzazione Spazi di Partecipazione e Inclusione Sociale nei Parchi Urbani della Città di Cosenza (Parco Inclusivo) (Trasferimenti Regione) | 447.617,50 € | 447.617,50 € |

- in data 14/07/2023 è stato sottoscritto tra il direttore dei lavori incaricato Ing. Maurizio Altimare, il Direttore operativo, Arch. Gianluca Maria Perrotta e il legale rappresentante della ditta appaltatrice, Filice Vincenzo, il verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge, ricorrendo le condizioni previste di cui agli artt. 32, c.8 e 13 del D. Lgs. 50/2016;
- in data 02/08/2023 il direttore dei Lavori, Ing. Maurizio Altimare ha reso l'attestazione dell'effettivo e concreto avvio dei lavori a far data dal 01/08/2023, acquisita al protocollo dell'Ente col n. PG 590712023;
- in data 19 settembre 2023, è stato stipulato il contratto d'appalto dei lavori in parola con la Ditta aggiudicataria, registrato al Repertorio contratti con il N. 1484;

CONSIDERATO che con Determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 1662/2023 pubblicata il 31/08/2023, è stato affidato il servizio di collaudo statico relativo alle strutture dell'opera di che trattasi all'Ing. Salvatore Marano, Cod. Fisc. MRNSVT73L12D086D e P. IVA 02820370787, con studio in Cosenza, giusto contratto sottoscritto tra le parti il 12/09/2023, che prevede un corrispettivo di euro 6.331,31 di cui euro 199,60 per contributo previdenziale – cassa professionale ed euro 1.141,71 per IVA;

DATO ATTO che all'appaltatore dei lavori di che trattasi, ditta Filvin Sas di Filice Vincenzo & C., sono stati corrisposti i seguenti acconti:

- con Determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 1618/2023 pubblicata il 10/08/2023 è stata liquidata l'anticipazione ai sensi dell'art. 35, comma 18, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. all'appaltatore citato, pari al 20% dell'importo del contratto dei lavori in oggetto (oltre IVA) per un importo complessivo pari a euro 89.523,50, al lordo di euro 8.138,50 per IVA al 10%;
- con Determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 1971/2023 pubblicata il 23/10/2023 è stato liquidato il corrispettivo per il Primo stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 09/08/2023, per un importo di euro 82.909,49 oltre I.V.A., tenuto conto della ritenuta per infortuni e dell'anticipazione erogata;

CONSIDERATO che

- il Comune di Cosenza con Deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 01/08/2023 ha approvato la proposta di riprogrammazione finanziaria Agenda Urbana 2014-2020 Cosenza-Rende risultante nelle "Tabella Riepilogo Cosenza Asse 9" e "Tabella Riepilogo Cosenza Asse 3";
- la Regione Calabria con Deliberazione di G.R. n. 511 del 26/09/2023 ha preso atto di tale proposta di riprogrammazione formulata dall'Organismo Intermedio Area Urbana Cosenza Rende con la suddetta Deliberazione n. 97 del 01/08/2023 per il Comune di Cosenza e Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 165 del 27/07/2023 per il Comune di Rende, approvando il Quadro finanziario delle risorse assegnate per il POR Calabria FSE - Agenda Urbana 2014-2020 Cosenza-Rende;
- con i suddetti provvedimenti, l'importo del finanziamento per l'intervento di che trattasi è stato incrementato di euro 70.000,00, per un totale complessivo di euro 670.000,00;

DATO ATTO che

- il RUP, in coerenza con gli orientamenti contenuti nei suddetti provvedimenti, D.G.C. n. 97 del 01/08/2023 e D.G.R. n. 511 del 26/09/2023, ha dato indicazione alla Direzione lavori, con nota PEC del 28/09/2023 PG 71073, di predisporre una modifica al progetto originario, per esigenze manifestatesi in corso d'opera, nel rispetto delle condizioni stabilite all'art. 106 del D.lgs. 50 del 2016 e s.m.i.;
- non è stato possibile procedere all'approvazione della variante per indisponibilità della Ditta ad eseguire i lavori suppletivi e le forniture connesse entro i termini contrattuali;
- per le motivazioni suddette, il Direttore dei lavori, ing. Maurizio Altimare, ha provveduto a redigere apposita perizia di variante ai sensi dell'art. 106, c.1, lett e) con la quale, inoltre, è stato configurato un lotto funzionale dell'opera con riduzione dell'importo contrattuale contenuta entro il quinto d'obbligo previsto dal comma 12 dell'art.106 del D. Lgs 50/2016, anche in considerazione del termine ineludibile imposto dalla convenzione di finanziamento dell'opera; La documentazione relativa è stata inviata con successive Pec al protocollo comunale in data 13/12/2023, successivamente rettificata in data 14 e 15 dicembre 2023, e all'indirizzo email del RUP;

VISTO il Progetto di perizia di variante composto dai seguenti elaborati:

- V.01 Relazione Tecnica Generale di Perizia
- V.02 Elenco Prezzi e Analisi dei nuovi prezzi
- V.03 Computo Metrico Estimativo di Perizia
- V.04 Quadro comparativo
- V.05 Stima incidenza manodopera
- V.06 Stima oneri della sicurezza

- V.07 Quadro Economico di Perizia
- V.08 Schema atto di sottomissione e concordamento prezzi
- V.09 Planimetria e particolari degli interventi in perizia

**CONSIDERATO CHE:**

- la suddetta Perizia di variante, per come illustrato nella Relazione Generale e nel Quadro Economico di variante, prevede un importo complessivo dell'intervento pari a euro 600.000,00, senza variazione dell'importo originario e senza considerare l'importo aggiuntivo di euro 70.000,00 di cui ai succitati provvedimenti, D.G.C. n. 97 del 01/08/2023 e D.G.R. n. 511 del 26/09/2023, fermo restando che tale quadro economico, per la parte relativa alle somme a disposizione verrà variato nell'atto di recepimento del certificato di regolare esecuzione, in funzione delle spese effettivamente sostenute;
- i lavori previsti nella suddetta Perizia di variante prevedono un importo **in riduzione** rispetto a quello originario di contratto pari a euro 75.117,77 (oltre IVA), cui non è connesso alcun aumento dell'importo delle competenze tecniche di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- il suddetto progetto di variante non ha comportato l'inserimento di nuovi prezzi;
- l'appaltatore dei lavori sopra citato, Ditta Filvin Sas di Filice Vincenzo & C., ha sottoscritto lo schema di Atto di Sottomissione, accettando di eseguire i lavori di Perizia di variante, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. alle condizioni in esso riportate, nel rispetto dei patti e condizioni del contratto principale sottoscritto, con proroga del termine contrattuale dei lavori al 28/12/2023;

**CONSIDERATO CHE:**

- il Direttore dei lavori, ing. Maurizio Altimare, con Pec inviate al protocollo comunale e al RUP in data 13/12/2023, ha trasmesso i seguenti documenti, che tengono conto della suddetta perizia, relativi al Secondo Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 13/12/2023: Libretto delle Misure; Registro di Contabilità; Sommario Registro di Contabilità; Stato Avanzamento dei Lavori n. 1, Computo oneri della sicurezza, Computo quantità in partita provvisoria al 13/12/2023, depositati agli atti di questo settore 11;
- il collaudatore statico delle strutture dell'opera di che trattasi, ing. Salvatore Marano, con Pec inviata al protocollo comunale e al RUP in data 15/12/2023, ha trasmesso il certificato di collaudo statico della struttura realizzata, ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 380/2001, già art. 7 della Legge 5.11.1971, n. 1086, dell'art. 9 della Legge Regionale n.16 del 17/09/2020 e dell'art. 19 del Regolamento Regionale n. 01 del 04/01/2021;
- presa visione della suddetta documentazione, il R.U.P. arch. Alessandro Sangregorio ha emesso il Certificato di Pagamento n. 2 pari a euro 165.853,70 oltre I.V.A. al 10%, pari a euro 16.585,37, per un importo complessivo pari a euro **182.439,07**, tenuto conto della ritenuta per infortuni e dell'anticipazione erogata;

**DATO ATTO che**

- l'impresa esecutrice dei lavori ha firmato la contabilità senza apporre alcuna riserva;
- ai sensi dell'art. 6 del contratto stipulato con l'ing. Maurizio Altimare e l'arch. Gianluca Maria Perrotta, agli stessi è dovuto il 40% dell'importo pattuito in proporzione agli Stati di Avanzamento dei lavori ed in connessione con gli stessi, entro 30 giorni dall'approvazione di ciascun SAL;
- ai sensi dell'art. 6 del contratto stipulato con l'ing. Salvatore Marano, lo stesso ha diritto alla liquidazione del saldo all'atto del collaudo;

**CONSIDERATO** che sono state acquisite al protocollo generale dell'Ente le allegate fatture, come riepilogate nel prospetto che segue, emesse dall'appaltatore e dai professionisti incaricati delle prestazioni di direzione e coordinamento dei lavori in fase di esecuzione relativamente al **secondo stato di avanzamento** dell'intervento in parola, nonché delle operazioni di collaudo statico della struttura realizzata sul sito dell'intervento, tutte accettate e validate coi report allegati:

| Creditore                          | Fattura/ Prot. Gen.                  | Importo (Iva escl.) | I.V.A.                | Importo totale      | Ritenuta acconto      |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Filvin Sas di Filice Vincenzo & C. | 24 del 13/12/2023<br>PG 922842023    | 165.853,70 €        | 16.585,37 €           | <b>182.439,07 €</b> | N.A.                  |
| Ing. Maurizio Altimare             | 23/23 del 15/12/2023<br>PG 928282023 | 8.408,86 €          | 1.849,95 €            | 10.258,81 €         | 1.617,09 €            |
| Arch. Gianluca Maria Perrotta      | 6E del 14/12/2023<br>PG 925792023    | 5.633,63 €          | Esente (reg. forfet.) | 5.633,63 €          | Esente (reg. forfet.) |
| Ing. Salvatore Marano              | 2 del 16/12/2023<br>PG 929992023     | 5191,68 €           | Esente (reg. forfet.) | 5.191,68 €          | Esente (reg. forfet.) |

## PRECISATO CHE:

- il Codice Univoco Ufficio riportato nelle fatture suddette elettroniche (**JPQR4V**) corrisponde a quello assegnato a questo Settore "Centro Storico – Programma CIS e Agenda Urbana – Contratti di Quartiere";
- in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (art 3, comma 5 della legge n. 136/2010 come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazione in legge n. 217/2010), per l'appalto di che trattasi è stato acquisito il CIG 9710620121 per l'appalto dei lavori, il CIG Z3B352C98B per le prestazioni tecniche dell'Ing. Maurizio Altimare, il CIG ZD4352C99A per le prestazioni tecniche dell'Arch. Gianluca Maria Perrotta e il CIG 99943541D5 per le prestazioni tecniche di collaudo dell'Ing. Salvatore Marano;
- attraverso il portale telematico dedicato sono stati acquisiti il DURC Numero Protocollo INAIL\_41130777, scadenza validità 05/03/2024 relativo alla Ditta FILVIN SAS, dal quale si evince che la stessa risulta regolare nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
- sono state acquisite le allegate attestazioni di regolarità contributiva da parte di INARCASSA per i professionisti incaricati;
- gli estremi dei conti correnti riportati dagli operatori economici suddetti nelle rispettive fatture in pagamento corrispondono a quelli indicati nelle proprie dichiarazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, acquisite agli atti di questo Settore;

## DATO ATTO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 720 del 26/04/2023 si è provveduto al riaccertamento ordinario parziale dei residui dell'anno 2022 del SETTORE 11 relativi alle opere pubbliche facenti parte dei programmi "CIS" e "Agenda Urbana";
- con Deliberazione della Giunta comunale n. 42 del 26/04/2023 si è proceduto a riaccertare e reimpegnare, a valere sull'esercizio 2023 e successivi, gli accertamenti e gli impegni reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre 2022, secondo quanto indicato nelle determinazioni dirigenziali e di riaccertamento ordinario parziale dei residui dell'anno 2022;

## RITENUTO pertanto

- di approvare la Perizia di variante nell'ambito dei lavori connessi all'intervento in parola, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Maurizio Altimare e, conseguentemente, la modifica contrattuale non sostanziale, ai sensi di legge;
- di procedere all'approvazione e alla liquidazione del corrispettivo relativo al secondo stato di avanzamento dei lavori relativi all'intervento «Azione 9.6.6 - Realizzazione di spazi di partecipazione e inclusione sociale nei parchi urbani della città di Cosenza. Riqualficazione area antistante chiesa dell'Assunta a Donnici superiore» in favore della Ditta Filvin Sas di Filice Vincenzo & C., come da allegato certificato di pagamento;

## RITENUTO altresì di procedere alla liquidazione dei corrispettivi delle prestazioni tecniche rese

- dall'ing. Maurizio Altimare e dall'arch. Gianluca Maria Perrotta connesse al **secondo stato di avanzamento** dei lavori in parola, come riportati nelle fatture suddette e corrispondenti ai calcoli effettuati d'ufficio;
- dell'ing. Salvatore Marano, per le prestazioni di collaudo della struttura realizzata sul sito dell'intervento;

PRECISATO che le somme da liquidare per i lavori eseguiti dalla ditta Filvin Sas, nonché delle

prestazioni tecniche rese dai professionisti Ing. Maurizio Altimare, Arch. Gianluca Maria Perrotta e Ing. Salvatore Marano, connesse alla realizzazione dell'opera in oggetto trovano copertura negli impegni di spesa assunti nel bilancio comunale 2022-2024, sul **capitolo 8935/0** e sono finanziate con fondi della Programmazione Unitaria 2014-2020. POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 accertati sul **capitolo di entrata 2135/0** del bilancio comunale 2022-2024, annualità 2023;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;  
VISTO lo Statuto del Comune,  
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;  
VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;  
VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;  
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;  
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;  
VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147 *bis comma 1* del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell'**art. 184, commi 3 e 4**, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta liquidazione di spesa e, pertanto, viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente;

## DETERMINA

per i motivi su esposti che di seguito si intendono riportati e trascritti:

### 1. DI APPROVARE:

- la Perizia di variante nell'ambito dei lavori connessi all'intervento «Azione 9.6.6 - Realizzazione di spazi di partecipazione e inclusione sociale nei parchi urbani della città di Cosenza. Riqualficazione area antistante chiesa dell'Assunta a Donnici superiore» - CUP: F83D21011730005 - CIG: 9710620121, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Maurizio Altimare, depositata in atti d'ufficio;
- la modifica contrattuale non sostanziale, ai sensi dell'art.106 comma 1, lett. e) del D.lgs. 50 del 2016 e s.m.i. provvedendo a sottoscrivere apposito Atto di Sottomissione con l'appaltatore, Ditta Filvin Sas di Filice Vincenzo & C., per l'importo **in riduzione** di euro 75.117,77 oltre IVA come di legge (10%), che ridetermina l'importo contrattuale dei lavori in misura di euro 331.807,23, di cui euro 10.405,02 per oneri di sicurezza, oltre IVA come di legge (10%); In virtù della suddetta perizia e della conseguente modifica contrattuale, il termine fissato per la conclusione dei lavori è procrastinato al 28/12/2023;
- il Secondo Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 13/12/2023 connessi al suddetto intervento di riqualficazione area antistante chiesa dell'Assunta a Donnici superiore - CUP: F83D21011730005, eseguiti dalla ditta Filvin Sas di Filice Vincenzo & C., come da documentazione tecnico-contabile a firma del Direttore dei lavori incaricato, Ing. Maurizio Altimare e controfirmati dall'appaltatore;
- il Certificato di pagamento n. 2 del 19/12/2023 a firma del RUP, arch. Alessandro Sangregorio, dell'importo pari a euro 165.853,70 oltre I.V.A., tenuto conto della ritenuta per infortuni e dell'anticipazione erogata;
- il Certificato di collaudo statico delle strutture dell'opera di che trattasi, emesso dall' ing. Salvatore Marano ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 380/2001, già art. 7 della Legge 5.11.1971, n. 1086, dell'art. 9 della Legge Regionale n.16 del 17/09/2020 e dell'art. 19 del Regolamento Regionale n. 01 del 04/01/2021, tenuto conto della relazione a strutture

ultimate redatta dal Direttore dei lavori, ing. Maurizio Altimare;

2. DI LIQUIDARE le spettanze relative al **secondo stato di avanzamento** dell'intervento «Azione 9.6.6 - Realizzazione di spazi di partecipazione e inclusione sociale nei parchi urbani della città di Cosenza. Riqualficazione area antistante chiesa dell'Assunta a Donnici superiore» di cui alle allegate fatture, come riportate nel seguente prospetto riepilogativo, emesse dall'appaltatore e dai professionisti incaricati delle prestazioni tecniche di direzione e coordinamento dei lavori in fase di esecuzione, nonché di collaudo statico della struttura dell'opera, tutte accettate e validate coi report allegati:

| Creditore                          | Fattura/ Prot. Gen.                  | Importo (Iva escl.) | I.V.A.                | Importo totale | Ritenuta acconto      |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| Filvin Sas di Filice Vincenzo & C. | 24 del 13/12/2023<br>PG 922842023    | 165.853,70 €        | 16.585,37 €           | 182.439,07 €   | N.A.                  |
| Ing. Maurizio Altimare             | 23/23 del 15/12/2023<br>PG 928282023 | 8.408,86 €          | 1.849,95 €            | 10.258,81 €    | 1.617,09 €            |
| Arch. Gianluca Maria Perrotta      | 6E del 14/12/2023<br>PG 925792023    | 5.633,63 €          | Esente (reg. forfet.) | 5.633,63 €     | Esente (reg. forfet.) |
| Ing. Salvatore Marano              | 2 del 16/12/2023<br>PG 929992023     | 5191,68 €           | Esente (reg. forfet.) | 5.191,68 €     | Esente (reg. forfet.) |

3. DI PRECISARE che:

- i pagamenti avverranno mediante accredito sui conti correnti dedicati indicati dai singoli operatori economici sulle proprie attestazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari in applicazione dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136;
- la somma destinata al pagamento dell'IVA riportata nella fattura emessa dall'appaltatore dei lavori, ditta Filvin Sas di Filice Vincenzo & C., verrà versata da questo Ente a favore dell'Erario in applicazione dello "Split Payment", ai sensi dell'art. 17 ter d.P.R. n. 633/72;
- le somme per ritenuta d'acconto IRPEF del 20% riportate nella fattura sopra indicata, emessa dall'ing. Maurizio Altimare verrà versata da questo Ente a favore dell'Erario, mentre il professionista provvederà al versamento dell'IVA;

4. DI SPECIFICARE che le somme poste in liquidazione con il presente atto trovano copertura nel corrente bilancio comunale, come riportato nel seguente prospetto:

| CAP.   | DENOMINATO  | CREDITORE                          | ESIGIB. 2023        | RIF. IMPEGNO | Importo Impegno |
|--------|---|------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| 8935/0 | <i>Agenda Urbana Azione 9.6.6<br/>Realizzazione Spazi di<br/>Partecipazione e Inclusione<br/>Sociale nei Parchi Urbani<br/>della Città di Cosenza<br/>(Parco Inclusivo)<br/>(Trasferimenti Regione)</i> | Filvin Sas di Filice Vincenzo & C. | 182.439,07 €        | 2313/2023    | 182.439,07 €    |
|        |   | Ing. Maurizio Altimare             | 10.258,81 €         | 3699/2022    | 9.058,80 €      |
|        |   |                                    |                     | 2374/2022    | 1.200,01 €      |
|        |   | Arch. Gianluca Maria Perrotta      | 5.633,63 €          | 3700/2022    | 5.633,63 €      |
|        |   | Ing. Salvatore Marano              | 5.191,68 €          | 2659/2023    | 5.191,68 €      |
|        |   | <b>TOT. IMPEGNO</b>                | <b>203.523,19 €</b> |              |                 |

5. DI DARE ATTO che le somme poste in liquidazione nel prospetto di cui al punto precedente derivano da quanto previsto nelle determinazioni dirigenziali Reg. Gen. n. 2322/22 del 27/12/22, n. 720/2023 pubblicata il 26/04/2023, n. 1297/2023 pubblicata il 06/07/2023, n. 1662/2023 pubblicata il 31/08/2023 e Deliberazione della Giunta comunale n. 42 del 26/04/2023;
6. DI DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in oggetto, arch. Alessandro Sangregorio, l'onere del perfezionamento dell'Atto di Sottomissione con la ditta esecutrice dei lavori;
7. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il



cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio;

8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, anche per via telematica e a cura del Servizio Archivio, al Dirigente del Settore 13 "Programmazione e Risorse Finanziarie" e al Dirigente del Settore 11 "Centro storico – Programmi Cis e Agenda Urbana – Contratti di Quartiere", che provvederanno ciascuno per quanto di competenza agli adempimenti conseguenti;
9. DI DEMANDARE in particolare al suddetto settore 13° l'adempimento della trasmissione, al Settore 11°, della documentazione necessaria alla rendicontazione dell'opera, quali mandati di pagamento, quietanze e F24;
10. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, Legge 18/06/2009, n. 69 e ss. mm. e ii.

.

#### ELENCO ALLEGATI

- 1 - File PDF NON PUBBLICATO - Relazione Tecnica Generale di Perizia
- 2 - File PDF NON PUBBLICATO - Elenco Prezzi e Analisi dei nuovi prezzi
- 3 - File PDF NON PUBBLICATO - Computo Metrico Estimativo di Perizia
- 4 - File PDF NON PUBBLICATO - Quadro comparativo
- 5 - File PDF NON PUBBLICATO - Stima incidenza manodopera
- 6 - File PDF NON PUBBLICATO - Stima oneri della sicurezza
- 7 - File PDF NON PUBBLICATO - Quadro economico di Perizia
- 8 - File PDF NON PUBBLICATO - Schema Atto di Sottomissione
- 9 - File PDF NON PUBBLICATO - Planimetria e particolari degli interventi in perizia
- 10 - File PDF NON PUBBLICATO - Libretto delle Misure
- 11 - File PDF NON PUBBLICATO - Registro di contabilità
- 12 - File PDF NON PUBBLICATO - Sommario registro di contabilità
- 13 - File PDF NON PUBBLICATO - Stato Avanzamento Lavori n\_2
- 14 - File PDF NON PUBBLICATO - CERTIFICATO DI PAGAMENTO 2
- 15 - File PDF NON PUBBLICATO - Collaudo Statico
- 16 - File PDF NON PUBBLICATO - Relazione a strutture ultimate
- 17 - File PDF NON PUBBLICATO - Fattura 24 FILVIN 2° SAL
- 18 - File PDF NON PUBBLICATO - Validazione Fatt 24 FILVIN 2° SAL
- 19 - File PDF NON PUBBLICATO - DURC FILVIN scadenza validità 05.03.24
- 20 - File PDF NON PUBBLICATO - Dichiarazione Tracciabilità Flussi Finanziari Filvin
- 21 - File PDF NON PUBBLICATO - Fattura 23-23 Altimare 2° SAL
- 22 - File PDF NON PUBBLICATO - Validazione Fattura 23-23 Altimare 2° SAL
- 23 - File PDF NON PUBBLICATO - Regolarità contributiva Altimare 09.10.23
- 24 - File PDF NON PUBBLICATO - Dichiarazione Tracciabilità Flussi Finanziari Altimare
- 25 - File PDF NON PUBBLICATO - Fattura 6E-2023 Perrotta 2° SAL
- 26 - File PDF NON PUBBLICATO - Validazione Fattura 6E-2023 Perrotta 2° SAL
- 27 - File PDF NON PUBBLICATO - Regolarità contributiva Perrotta
- 28 - File PDF NON PUBBLICATO - Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari Perrotta
- 29 - File PDF NON PUBBLICATO - Fattura 2 Marano Collaudo statico
- 30 - File PDF NON PUBBLICATO - Validazione Fattura 2 Marano Collaudo statico
- 31 - File PDF NON PUBBLICATO - Regolarità contributiva Marano
- 32 - File PDF NON PUBBLICATO - Dichiarazione Tracciabilità Flussi Finanziari Marano

Il Direttore di Settore

Cosenza 19/12/2023

Antonella Rino

---

### Parere di Regolarità Contabile

***Si esprime parere favorevole.-***

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE  
E RISORSE FINANZIARI

Cosenza 21/12/2023

---

Giuseppe Bruno

---