

Registro Generale n. 2469/2024

pubblicata il 19/12/2024

Reg. del Settore n. 278/2024



CITTÀ DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 7 - LL.PP. - EDILIZIA SCOLASTICA - INFRASTRUTTURE
- PUBBLICA ILLUMINAZIONE - RETI IDRICA E FOGNARIA –
CONTRATTI DI QUARTIERE S. LUCIA - CENTRO STORICO -
PROGRAMMA CIS E AGENDA URBANA - PNRR

OGGETTO: Programmazione Unitaria 2014-2020. POR Calabria FESR-FSE 2014-2020. Agenda Urbana Cosenza-Rende 2014-2020. Approvazione Stato Finale dei Lavori e Certificato di regolare esecuzione nell'ambito dei lavori connessi all'intervento "Azione 9.6.6 - Realizzazione di spazi di partecipazione e inclusione sociale nei Parchi Urbani della Città di Cosenza. Riqualificazione area quartiere Bosco de Nicola" e impegno di spesa
CUP: F85C20000970002



CITTÀ DI COSENZA

Registro Generale n. 2469/2024

pubblicata il 19/12/2024

Reg. del Settore n. 278/2024

**SETTORE 7 - LL.PP. - EDILIZIA SCOLASTICA - INFRASTRUTTURE
- PUBBLICA ILLUMINAZIONE - RETI IDRICA E FOGNARIA –
CONTRATTI DI QUARTIERE S. LUCIA - CENTRO STORICO -
PROGRAMMA CIS E AGENDA URBANA - PNRR**

f.to Maria Colucci

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Programmazione Unitaria 2014-2020. POR Calabria FESR-FSE 2014-2020. Agenda Urbana Cosenza-Rende 2014-2020. Approvazione Stato Finale dei Lavori e Certificato di regolare esecuzione nell'ambito dei lavori connessi all'intervento "Azione 9.6.6 - Realizzazione di spazi di partecipazione e inclusione sociale nei Parchi Urbani della Città di Cosenza. Riqualificazione area quartiere Bosco de Nicola" e impegno di spesa
CUP: F85C20000970002

Il Direttore del Settore

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;
VISTO lo Statuto del Comune,
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il D. Lgs. 36/2023;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione n. 326 del 25/07/2017 la Giunta Regionale ha approvato i documenti “Indirizzi strategici per lo Sviluppo Urbano Sostenibile in Calabria” e “Procedure per l’attuazione delle azioni del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 all’interno della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile della Regione Calabria”, finalizzati a definirne gli indirizzi strategici e le modalità di intervento della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile e ha dato mandato all’Autorità di Gestione del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 di coordinare il procedimento di definizione della strategia urbana di concerto con i Dipartimenti responsabili delle azioni del POR;
- con le Deliberazioni n. 161 del 22/06/2018 della Giunta della Città di Rende e n. 109 del 25/06/2018 della Giunta della Città di Cosenza è stata approvata la Strategia Urbana di Sviluppo Sostenibile dell’Area Urbana Cosenza-Rende;
- unitamente alla Strategia Urbana è stato approvato il documento di definizione dell’organizzazione interna dell’Autorità Urbana Cosenza-Rende, definendone compiti, funzioni e dotazione organica;
- con Deliberazione n. 283 del 04/07/2018 la Giunta Regionale ha approvato la suddetta strategia unitamente al Modello di Governance e lo schema della Convenzione tra Regione Calabria e l’Organismo Intermedio dell’Autorità Urbana Cosenza-Rende per la delega della funzione di selezione delle operazioni della strategia di sviluppo urbano sostenibile;
- in data 18/09/2018 è stato sottoscritto apposito Protocollo d’intesa tra il Presidente della Giunta Regionale e i Sindaci delle città di Cosenza e Rende;
- con Deliberazione n. 39 del 19/11/2018 del Consiglio comunale della Città di Cosenza e Deliberazione n. 57 del 14/11/2018 del Consiglio comunale della Città di Rende è stato approvato lo schema della Convenzione disciplinante i rapporti tra le due città, al fine dello svolgimento delle funzioni di Organismo Intermedio del POR Calabria FESR/FSE 2014/2020 per l’attuazione della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile dell’Area Urbana Cosenza-Rende;
- in data 28/03/2019 i Sindaci delle Città di Cosenza e Rende hanno sottoscritto il documento relativo alla Costituzione del Comitato di Coordinamento dell’Organismo Intermedio per l’attuazione dell’Agenda Urbana Cosenza-Rende e alla individuazione del relativo Dirigente Coordinatore;
- in data 02/05/2019 è stata sottoscritta la Convenzione tra la Regione Calabria e l’Organismo Intermedio dell’Autorità Urbana Cosenza-Rende per la delega della funzione di selezione delle operazioni della strategia di sviluppo urbano sostenibile del POR;
- con Deliberazione n. 643 del 30/12/2019 la Giunta Regionale ha approvato, con riferimento all’Agenda Urbana del POR Calabria FESR/FSE 2014/2020, la Modifica Allegato 2 DGR 283/2018 e l’integrazione delle “Linee guida per la fase di valutazione delle operazioni del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020” di cui alla DGR n. 84/2017 e ss.mm. e ii.;
- in data 10/03/2020 il Sindaco di Cosenza e il Sindaco di Rende hanno sottoscritto il documento relativo all’ultima Costituzione del Comitato di Coordinamento dell’Organismo Intermedio per l’attuazione dell’Agenda Urbana Cosenza-Rende;

DATO ATTO CHE:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 20/07/2021 sono stati approvati i Progetti di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE), redatti dall'ufficio tecnico comunale, relativi agli interventi individuati nell'ambito dell'attuazione del Programma "Agenda Urbana Cosenza - Rende 2014-2020", tra cui il PFTE dell'intervento in oggetto;
- con Delibera n. 31 del 18/10/2022 il Consiglio Comunale ha approvato il DUP con allegato il Programma Triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e l'Elenco Annuale dei lavori da avviare nel 2022, adottato con D.G.C. n. 123 del 26/09/2022, nel quale è previsto l'intervento in oggetto;

CONSIDERATO CHE:

il C.U.P. dell'intervento in oggetto è: F85C20000970002;

con Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 248 del 24/02/2022, è stato individuato il RUP dell'intervento nella persona del funzionario ing. Michele Fernandez;

con Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 823 del 08/05/2023 si è proceduto alla nomina dei nuovi Responsabili Unici del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. relativi agli interventi di competenza del Settore 11 e in relazione all'intervento in oggetto è stato nominato RUP l'ing. Maria Colucci;

con Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 417 del 28/03/2022 sono stati affidati i servizi tecnici di Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, CSP, Direzione Lavori e CSE relativi all'intervento di "Realizzazione di spazi di partecipazione e inclusione sociale nei Parchi Urbani della Città di Cosenza. Riqualificazione area quartiere Bosco de Nicola" ai professionisti ing. Cristian Scarcelli e arch. Elena Caferro, giusto contratto sottoscritto il 26/04/2022, rep. n. 331 del 17/05/2022;

con Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 1957 del 10/11/2022 è stato approvato il Progetto esecutivo dell'intervento in oggetto e, contestualmente, è stata indetta procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. b) CIG: 9465698D16;

con Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 2136 del 12/12/2022 è stato preso atto che la gara è andata deserta e, contestualmente, è stata indetta la nuova procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. b) e acquisito nuovo CIG: 95344057E7;

PRESO ATTO CHE:

le operazioni della procedura di gara aperta si sono concluse in data 23/02/2023, come risulta dal relativo verbale redatto dalla Commissione di gara con proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico Ditta Isimpresa Srls, con sede legale in via Unità d'Italia n. 2, 87050 Rovito (Cs) – C.F. 03503140786, il quale ha conseguito un punteggio totale di 98.31 e ha offerto un ribasso del 5,371%;

con Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 430/2023 sono state approvate le risultanze di gara ed è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori connessi al predetto intervento alla predetta ditta Isimpresa Srls, per l'importo di euro 547.871,86, oltre iva come di legge (10%), per un importo complessivo di euro 602.659,04 ed è stato, altresì, assunto l'impegno di spesa dopo l'effettiva re-imputazione degli impegni relativi all'opera in oggetto (anno 2022) nel corrente esercizio finanziario 2023, a favore della ditta aggiudicataria per l'esecuzione dei lavori, rientranti nel finanziamento con fondi della Programmazione Unitaria 2014-2020. POR Calabria FESR-FSE 2014-2020, nel capitolo di spesa 8935/0;

in data 05/04/2023 è stato sottoscritto dall'impresa aggiudicataria e dalla Direzione Lavori (Direttore dei Lavori, ing. Cristian Scarcelli e Direttore Operativo arch. Elena Caferro) il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 D.lgs. n. 50/2016, validato dal RUP ing. Michele Fernandez;

la ditta Isimpresa Srls ha fatto pervenire richiesta per l'erogazione della quota di anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 35, comma 18, D.lgs. n. 50/2016, subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa necessaria alla corresponsione dell'anticipazione;

con Determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 1003 del 29/05/2023 è stata liquidata l'anticipazione ai sensi dell'art. 35, comma 18, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alla Ditta Isimpresa Srls, pari al 20% dell'importo contrattuale (oltre IVA) per un importo complessivo pari a € 132.584,99 inclusa Iva per i lavori "Azione 9.6.6 - Realizzazione di spazi di partecipazione e inclusione sociale nei Parchi Urbani della Città di Cosenza. Riqualficazione area quartiere Bosco de Nicola" (CUP: F85C20000970002);

in data 31/05/2023 è stato sottoscritto il contratto d'appalto dei lavori relativi alla gara in oggetto per un importo complessivo pari a € 547.871,86 oltre IVA (rep. n. 1468 del 31.05.2023);

CONSIDERATO CHE:

il Comune di Cosenza con Deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 01/08/2023 ha approvato la proposta di riprogrammazione finanziaria Agenda Urbana 2014-2020 Cosenza-Rende risultante nelle "Tabella Riepilogo Cosenza Asse 9" e "Tabella Riepilogo Cosenza Asse 3";

che la Regione Calabria con Deliberazione di G.R. n. 511 del 26/09/2023 ha preso atto di tale proposta di riprogrammazione formulata dall'Organismo Intermedio Area Urbana Cosenza Rende con suddetta Deliberazione n. 97 del 01/08/2023 per il Comune di Cosenza e Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 165 del 27/07/2023 per il Comune di Rende, approvando il Quadro finanziario delle risorse assegnate per il POR Calabria FSE - Agenda Urbana 2014-2020 Cosenza-Rende;

PRESO ATTO che con Determinazione dirigenziale n. 2045 del 31/10/2023 è stata approvata una modifica contrattuale a seguito di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.lgs. 50 del 2016 e s.m.i., nell'ambito dei lavori connessi all'intervento "Azione 9.6.6 - Realizzazione di spazi di partecipazione e inclusione sociale nei Parchi Urbani della Città di Cosenza. Riqualficazione area quartiere Bosco de Nicola - CUP: F85C20000970002" e, con lo stesso atto, si è provveduto a riaccertare gli impegni di spesa nel bilancio 2022-2024 delle somme necessarie per gli importi suppletivi dovuti alla modifica contrattuale;

CONSIDERATO CHE:

con Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 2092 del 08.11.2023 è stato approvato e liquidato il I Stato di avanzamento Lavori;

in data del 12/12/2023 veniva redatto un verbale sullo stato di consistenza dei lavori e contestualmente il Direttore dei Lavori ordinava all'Appaltatore di provvedere, entro il termine perentorio di 20 giorni, al completamento delle sole opere proposte in sede di gara quali migliorie tecniche;

la Stazione Appaltante, con comunicazione trasmessa a mezzo PEC - P.G.: 0000891342023, disponeva il completamento dei lavori/prestazioni o quanto meno la realizzazione di un lotto funzionale e la consegna degli stati di avanzamento relativi entro e non oltre il 12/12/2023.

con Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 2440 del 21/12/2023 è stato approvato e liquidato il II Stato di avanzamento Lavori a tutto il 12/12/2023;

DATO ATTO CHE in data 09/01/2024, il Direttore dei Lavori provvedeva ad effettuare una ricognizione del cantiere per l'accertamento della consistenza dei lavori, nonché per effettuare un inventario dei materiali, delle opere provvisorie e degli impianti in possesso dalla Stazione Appaltante;

RICHIAMATO, altresì, il Verbale dell'incontro tecnico tra il RUP, il D.L e la Ditta esecutrice del 19.01.2024, in cui, valutate le condizioni di sicurezza dell'intera area alla luce della nuova configurazione, si è concordato di sostituire alcune migliorie originariamente offerte in sede di gara con lavorazioni assolutamente necessarie ai fini della sicurezza e della fruibilità dell'area, senza che le stesse comportassero alcuna variazione economica rispetto a quanto offerto in sede di gara;

DATO ATTO:

che il Direttore dei Lavori, con nota PEC prot. gen. n. 64970 del 17/07/2024 inviata al RUP Ing. Maria Colucci ha trasmesso gli atti relativi alla perizia di variante tecnica di assestamento che ha comportato una riduzione dei lavori per un importo pari a 43.734,69 € ed una riduzione sugli oneri di sicurezza pari a 192,17 € per un totale complessivo netto pari ad € 43.937,86 derivante da alcune lavorazioni variate e modificate;

che con Determinazione dirigenziale n. 1377 del 08/08/2024 è stata approvata una modifica contrattuale a seguito di variante di assestamento redatta ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50 del 2016 e ss.mm.ii. nell'ambito dei lavori connessi all'intervento "Azione 9.6.6 - Realizzazione di spazi di partecipazione e inclusione sociale nei Parchi Urbani della Città di Cosenza. Riqualficazione area quartiere Bosco de Nicola - CUP: F85C20000970002" provvedendo a sottoscrivere apposito Atto di Sottomissione con la Ditta Isimpresa Srls, con sede legale Via Unità d'Italia, 2 87050 Rovito (Cs) – C.F. 03503140786, che ha comportato una riduzione dell'importo dei lavori compreso degli oneri della sicurezza pari ad 43.937,86 con un conseguente nuovo importo contrattuale pari a € 583.726,87 oltre iva, per un importo totale di € 642.099,56;

CONSIDERATO CHE:

la Direzione Lavori, con nota PEC Prot. gen. n. 109754 del 22/11/2024 ha trasmesso i documenti relativi allo Stato Finale dei Lavori composto dalla seguente documentazione: Certificato ultimazione lavori, Stato Finale, Libretto delle misure, Registro di contabilità, Sommario Registro di contabilità, Dichiarazione libertà dei Crediti;

che contestualmente veniva consegnata la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione relativi all'intervento di che trattasi;

VISTI:

- lo stato finale dei lavori emesso dalla Direzione Lavori in data 05/09/2024 di importo complessivo, considerato il ribasso e gli oneri di sicurezza, pari a € 583.726,87 da cui, detratti gli acconti corrisposti relativi all'anticipazione, al certificato di pagamento n. 1 e n. 2 dell'importo complessivo pari ad € 460.300,09, resta il credito di € 2.894,97 oltre IVA;
- il Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 05/09/2024 con il quale la Direzione Lavori certifica che i lavori connessi all'intervento "Azione 9.6.6 - Realizzazione di spazi di partecipazione e inclusione sociale nei Parchi Urbani della Città di Cosenza. Riqualficazione area quartiere Bosco de Nicola" (CUP: F85C20000970002 - CIG 95344057E7) sono stati regolarmente eseguiti dall'operatore economico Ditta Isimpresa Srls, con sede legale Via Unità d'Italia, 2 87050 Rovito (Cs) – C.F. 03503140786 e, altresì, certifica che il credito liquido dell'impresa ammonta ad € 2.894,97 oltre IVA come per legge;

TENUTO CONTO che l'impresa esecutrice dei lavori ha firmato la contabilità senza apporre alcuna riserva;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all'approvazione e alla liquidazione del Conto Finale dei Lavori in favore della Ditta Isimpresa Srls, nonché alla liquidazione delle competenze tecniche inerenti alla Direzione Lavori e al Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione allo Stato Finale relative all'ing. Cristian Scarcelli e all'arch. Elena Caferro;

PRECISATO CHE:

- le somme spettanti per le prestazioni rese dall'ing. Cristian Scarcelli e dall'arch. Elena Caferro e le somme spettanti per i lavori eseguiti dalla ditta Isimpresa Srls trovano copertura sul **Capitolo di Spesa 10297/0 e sul Capitolo di Spesa 10297/4** del Bilancio 2024-2026, esercizio corrente;
- in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (art 3, comma 5 della legge n. 136/2010 come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazione in legge n. 217/2010), i CIG di riferimento sono i seguenti:
 - CIG 9465698D16 (Ditta Isimpresa Srls);
 - CIG 9099554582 (Ing. Cristian Scarcelli);
 - CIG Z54352C96B (Arch. Elena Caferro);
- la Ditta Isimpresa Srls risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L., come si evince dall'allegato certificato;
- sono state acquisite le allegate attestazioni di regolarità contributiva da parte di INARCASSA relative all'ing. Cristian Scarcelli e all'arch. Elena Caferro;

RAVVISATA la necessità:

- di approvare il Conto Finale dei Lavori in favore della Ditta Isimpresa Srls e il Certificato di Regolare Esecuzione;
- di impegnare le somme a favore dei sopracitati creditori per come segue:

CREDITORE	CAP. SPESA	ESIG. 2024
DITTA ISIMPRESA SRLS	10297/0	€ 3.184,47
ING. CRISTIAN SCARCELLI	10297/4	€ 7.271,87
ARCH. ELENA CAFERRO	10297/4	€ 4.941,12

DETERMINA

per i motivi esposti che di seguito si intendono riportati e trascritti:

1. DI APPROVARE:

lo Stato Finale dei Lavori relativo ai lavori di "Azione 9.6.6 - Realizzazione di spazi di partecipazione e inclusione sociale nei Parchi Urbani della Città di Cosenza. Riqualficazione area quartiere Bosco de Nicola" (CUP: F85C20000970002 - CIG 95344057E7) alla ditta Isimpresa Srls;

il Certificato di regolare esecuzione del 05/09/2024 con il quale la Direzione Lavori CERTIFICA che i lavori connessi all'intervento "Azione 9.6.6 - Realizzazione di spazi di partecipazione e inclusione sociale nei Parchi Urbani della Città di Cosenza. Riqualficazione area quartiere Bosco de Nicola" (CUP: F85C20000970002 - CIG 95344057E7) sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta appaltatrice Ditta Isimpresa Srls con sede legale Via Unità d'Italia, 2 87050 Rovito (Cs) – C.F. 03503140786 e, altresì, CERTIFICA che il credito liquido dell'impresa ammonta ad € 2.894,97 oltre IVA;

2. DI IMPEGNARE a favore della Ditta **ISIMPRESA SRLS**, con sede legale Via Unità d'Italia, 2 87050 Rovito (Cs) – C.F. 03503140786, la somma complessiva di **euro 3.184,47**, a valere **sul Capitolo di Spesa 10297/0**, relativa al Conto finale dei Lavori dell'intervento in oggetto;

3. DI IMPEGNARE le somme relative al saldo delle competenze tecniche relative alla Direzione Lavori e al Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione allo Stato finale, a valere **sul Capitolo di Spesa 10297/4**, a favore dei professionisti riportati nel seguente prospetto:

CREDITORE	CAP. SPESA	ESIG. 2024
ING. CRISTIAN SCARCELLI, C.F.: SCRCST77R09D086F e P. IVA 02830770786	10297/4	€ 7.271,87
ARCH. ELENA CAFERRO, C.F.: CFRLNE87T42D086Z e P. IVA 03742340783	10297/4	€ 4.941,12

- 4. DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Maria Colucci;
- 5. DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio;
- 6. DI TRASMETTERE** il presente provvedimento, anche per via telematica e a cura del Servizio Archivio, al Dirigente del Settore 13 "Programmazione e Risorse Finanziarie" e al Dirigente del Settore 7 "LL.PP. – Edilizia Scolastica – Infrastrutture – Pubblica Illuminazione – Reti Idrice e Fognaria – Centro Storico – Programma Cis e Agenda Urbana – Contratti di Quartiere S. Lucia - PNRR", che provvederanno ciascuno per quanto di competenza agli adempimenti conseguenti;
- 7. DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, Legge 18/06/2009, n. 69 e ss. mm. e ii..

Il Direttore del Settore

Cosenza 16/12/2024

f.to Salvatore Modesto

Allegati:

Nome File	Descrizione
Inarcassa.Inarcassa.2024.2080281_Marcato_Caferro.pdf	
certificato-INAIL_45069755_Isimpresa.pdf	
Inarcassa.Inarcassa.2024.2080280_Marcato_Scarcelli.pdf	
STATO_FINALE.PDF.zip	
Certificato_di_regolare_esecuzione.pdf.p7m	

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Si dà atto altresì, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Esprime parere: **Favorevole**

Cosenza li, 16/12/2024

Il Responsabile del SETTORE 7 - LL.PP. - EDILIZIA
SCOLASTICA - INFRASTRUTTURE - PUBBLICA
ILLUMINAZIONE - RETI IDRICA E FOGNARIA –
CONTRATTI DI QUARTIERE S. LUCIA - CENTRO
STORICO - PROGRAMMA CIS E AGENDA URBANA -
PNRR
F.to MODESTO SALVATORE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Si appone il visto di regolarità contabile **Favorevole** attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000, e dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000, dell'allegato al D.Lgs n. 126/2014, dell'allegato n. 4/2 al D.Lgs, n, 118/2011;

IMPEGNI

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	CREDITORE
2.02.01.09.019	01.06	10297	ISIMPRESA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA
Importo	Esercizio	N. Impegno	DESCRIZIONE POR CALABRIA FESR - FSE "RIQUALIFICAZIONE AREA QUARTIERE BOSCO DE NICOLA"
€ 3.184,47	2024	2403251	
Importo	Esercizio	N. Subimpegno	
€ 0,00	2024	0	
CIG	CUP		
	F85C20000970002		
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	CREDITORE
2.02.01.09.999	01.06	10297.4	SCARCELLI CRISTIAN
Importo	Esercizio	N. Impegno	DESCRIZIONE POR Calabria FESR - FSE "Riqualificazione area quartiere Bosco de Nicola"
€ 7.271,87	2024	2403252	
Importo	Esercizio	N. Subimpegno	
€ 0,00	2024	0	
CIG	CUP		

		F85C20000970002	
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	CREDITORE
2.02.01.09.999	01.06	10297.4	CAFERRO ELENA
Importo	Esercizio	N. Impegno	DESCRIZIONE
€ 4.941,12	2024	2403253	POR Calabria FESR - FSE "Riqualificazione area quartiere Bosco de Nicola"
Importo	Esercizio	N. Subimpegno	
€ 0,00	2024	0	
CIG		CUP	
		F85C20000970002	

Cosenza 18/12/2024

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE
E RISORSE FINANZIARI

 f.to DE RITO MARCO