

Registro Generale n. 766/2024

pubblicata il 30/04/2024

Reg. del Settore n. 16/2024



CITTÀ DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 11 – CENTRO STORICO, PROGRAMMI CIS E AGENDA URBANA, CONTRATTI DI QUARTIERE

OGGETTO: Azione 5.1.1 del PAC Calabria 2014-2020. Approvazione stato finale dei lavori di «Consolidamento del centro abitato di Cosenza loc. via Petrarca» e certificato di regolare esecuzione - Importo complessivo euro 350.000,00. CUP: F87H21010470005.



CITTÀ DI COSENZA

Registro Generale n. 766/2024

pubblicata il 30/04/2024

Reg. del Settore n. 16/2024

SETTORE 11 – CENTRO STORICO, PROGRAMMI CIS E AGENDA URBANA, CONTRATTI DI QUARTIERE

f.to Alessandro Sangregorio

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Azione 5.1.1 del PAC Calabria 2014-2020. Approvazione stato finale dei lavori di «Consolidamento del centro abitato di Cosenza loc. via Petrarca» e certificato di regolare esecuzione - Importo complessivo euro 350.000,00. CUP: F87H21010470005.

Il Direttore di Settore

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;
VISTO lo Statuto del Comune,
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;
VISTO il D. Lgs. 36/2023;
VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

PREMESSO che:

- con nota prot. n. 108224 dell'8.03.2021 la Protezione Civile Regionale ha comunicato all'Autorità di Gestione del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 una prima stima dei danni subiti da alcuni dei comuni calabresi per gli eventi meteorologici che si sono verificati nel periodo tra il 19 gennaio 2021 ed il 10 febbraio 2021, stilando un elenco di potenziali beneficiari, tra i quali il Comune di Cosenza per il quale è stato stimato un danno di euro 350.000,00;
- con Decreto n° 4887 del 11/05/2021 del "Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria", il Dirigente Generale del Dipartimento Protezione Civile della Regione Calabria, ha proceduto all'assegnazione delle somme stanziare per i Comuni danneggiati e all'approvazione dello schema di convenzione regolante il contributo concesso;
- con Convenzione Repertorio n. 10693 del 10 dicembre 2021, stipulata tra la Regione Calabria - Dipartimento Protezione Civile e il Comune di Cosenza (CS), sono stati regolati i rapporti per la fruizione del finanziamento di euro 350.000,00, concesso al Comune di Cosenza per primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio di Cosenza (CS) ed in particolare per la realizzazione dei lavori di "Mitigazione rischio frana sulla strada comunale via Petrarca", identificato con C.U.P. F87H21011160002;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 120 del 17.12.2021 è stata operata una riorganizzazione della macrostruttura dell'Ente con l'attribuzione al Settore 11 Protezione Civile - Salvaguardia, messa in sicurezza e valorizzazione del Centro Storico - Programmi CIS - Cosenza, Agenda Urbana, Contratti di quartiere S. Lucia delle competenze in merito all'attuazione delle competenze in materia di Protezione Civile, in precedenza incardinate nel Settore 12°;
- con Decreto Sindacale n. 12250 Gab. Sind. del 28/12/2021, è stato conferito al sottoscritto Ing. Antonella Rino l'incarico di dirigente del Settore 11;
- con Delibera n. 57 del 29/12/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il DUP con allegato il Programma Triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e l'Elenco Annuale dei lavori da avviare nel 2021 adottato con la citata D.G.C. n. 114/2021, nel quale è previsto l'intervento "Mitigazione rischio frana sulla strada comunale via Petrarca", identificato con C.U.P. F87H21011160002;
- con PEC Id Flusso n. 51 del 18/01/2022 indirizzata al Dipartimento di Protezione Civile della Regione Calabria, il sottoscritto Dirigente del Settore 11, ha precisato di sostituire la declaratoria dell'intervento, che, coerentemente con quanto riportato nel Programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023, è "Intervento di consolidamento del centro abitato di Cosenza loc. via Petrarca", il cui C.U.P. è F87H21010470005 in luogo di quello inserito per mero errore materiale nella Convenzione (F87H21011160002);

CONSIDERATO CHE:

- con determinazione Reg. Gen. n. 47 del 25/01/2022 del comune di Cosenza è stato affidato all'Arch. Alessandro Sangregorio, il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);
- con determinazione Reg. Gen. n. 194 del 17/02/2022 è stato affidato all'operatore economico E.CO S.R.L., con sede a RENDE (CS), l'appalto dei servizi tecnici di ingegneria e architettura (progettazione, direzione, coordinamento, liquidazione e certificazione di regolarità dei lavori), con il quale è stato stipulato il relativo contratto, annotato nel Registro dei contratti dell'Ente con il n. 302 del 21/03/2022;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 01/04/2022 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica;
- con determinazione Reg. Gen. n. 578 del 21/04/2022 è stato affidato alla Ditta INGEO CONSULTING S.R.L.S., l'appalto per l'esecuzione delle indagini geognostiche a supporto della progettazione dell'intervento;

VISTO il Programma Triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e l'Elenco Annuale dei lavori da avviare nel 2022 adottato con D.G.C. n. 123 del 26/09/2022 e successivamente approvato, quale allegato al Documento Unico di Programmazione, con deliberazione del Consiglio comunale n° 31 del 18/10/2022;

MISS	PROG	TIT	MACR	CAP.	DENOMINATO	ESIG. 2022	ESIG. 2023	totale
9	1	2	2	9470/0	Interventi per la pubblica incolumità dovuti per movimenti franosi e gravi dissesti idrogeologici (Trasferimenti REGIONE)	€ 350.000,00	-	€ 350.000,00

DATO ATTO che all'interno del suddetto programma triennale è stato riproposto l'intervento denominato "Consolidamento del centro abitato di Cosenza loc. via Petrarca" - CUP: F87H21010470005, finanziato per l'importo di euro 350.000,00 con risorse derivanti dal Piano di Azione e Coesione (PAC) Calabria 2014-2020, delle quali è stato previsto l'accertamento al capitolo di entrata 2210/0 del bilancio comunale 2022-2024, annualità 2022, con determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 47 del 25/01/2022;

CONSIDERATO che:

- la somma necessaria alla realizzazione dell'intervento in parola è stanziata nel bilancio comunale 2022-2024, annualità 2022, come da prospetto seguente:
- in data 03/08/2022 lo studio di progettazione incaricato ha trasmesso il progetto definitivo dell'opera;
- in data 29/08/2022 è stata adottata la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi;
- in data 27/09/2022, lo studio di progettazione incaricato ha trasmesso il Progetto Esecutivo, nel quale è confluito il Progetto Definitivo, che ha recepito le osservazioni e le prescrizioni dettate in seno alla Conferenza dei Servizi, integrato su richiesta del RUP in data 13/10/2022,
- con Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 1947 del 10/11/2022, della quale si intendono qui richiamate e riportate le premesse, considerazioni e motivazioni, è stato approvato il Progetto Esecutivo dell'opera di che trattasi e contestualmente avviata la procedura di scelta del contraente ai fini della sua realizzazione, identificata con C.I.G. 9471031E04;
- il Quadro Economico del progetto esecutivo approvato è il seguente:

A - LAVORI			
A.1	Lavori	219.807,99 €	
Sommano Lavori		219.807,99 €	219.807,99 €
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:	6.783,55 €	
Sommano Sicurezza		6.783,55 €	6.783,55 €
TOTALE LAVORI E SICUREZZA			226.591,54 €

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1 - PRESTAZIONI TECNICHE			
B.1.1	Relazione Geologica	3.226,86 €	
B.1.2	Progettazione, direzione, contabilità, liquidazione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di	21.773,14 €	

	esecuzione				
B.1.3	Collaudo tecnico amministrativo		2.000,00 €		
B.1.4	Archeologo in fase di esecuzione		6.000,00 €		
Totali B.1			33.000,00 €	33.000,00 €	
B.2 - IMPREVISTI					
B.2.1	Imprevisti sui lavori	8,61%	14.709,25 €		
Totali B.2			14.709,25 €	14.709,25 €	
B.3 - PREVIDENZA - CNPAIA E CONTRIBUTO EPAP					
	<i>Oneri previdenziali</i>				
B.3.1	<i>Su voce B.1.1</i>	4,00%	129,07 €		
B.3.2	<i>Su voce B.1.2</i>	4,00%	870,93 €		
B.3.3	<i>Su voce B.1.3</i>	4,00%	80,00 €		
Totali B.3			1.080,00 €	1.080,00 €	
B.4 - INDAGINI					
B.4.1	Esecuzione indagini geognostiche e sondaggi propedeutici alla relazione geologica, compresi oneri della sicurezza		11.287,10 €		
Totali B.4			11.287,10 €	11.287,10 €	
B.5 - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE					
B.6.1	<i>Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.lgs 50/2016)</i>		4.531,83 €		
Totali B.5			4.531,83 €		
B.6 - ALTRO					
B.7.1	<i>Avcpass</i>		225,00 €		
B.7.2	<i>Pubblicità</i>		40,00 €		
Totali B.6			265,00 €	265,00 €	
B.7 - I.V.A.					
B.8.1	<i>Su lavori (voce A)</i>	22,00%	49.850,14 €		
B.8.2	<i>Su relazione geologica (voce B.1.1 + B.3.1)</i>	22,00%	738,31 €		
B.8.3	<i>Su competenze tecniche (voce B.1.2 + B.3.2)</i>	22,00%	4.981,69 €		
B.8.4	<i>Su relazione archeologica (voce B.1.4)</i>	22,00%	1.320,00 €		
B.8.5	<i>Su collaudo (voce B.1.3 + B.3.3)</i>	22,00%	457,60 €		
B.8.6	<i>Su imprevisti (voce B.2.1)</i>	22,00%	3.236,04 €		
B.8.7	<i>Su indagini (voce B.4.1)</i>	22,00%	2.483,16 €		
Totali B.7			63.066,94 €	63.066,94 €	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				123.408,29 €	123.408,29 €

TOTALE QUADRO ECONOMICO				350.000,00 €
--------------------------------	--	--	--	---------------------

DATO ATTO che:

- in data 19/01/2023 si sono concluse le operazioni della procedura di gara aperta, come risulta dal relativo verbale redatto dalla Commissione di gara con proposta di aggiudicazione, allegato al presente atto, dal quale si desume:
 - che è pervenuta n° 1 domanda di partecipazione;
 - che l'operatore economico partecipante alla procedura è stato ammesso;
 - che l'unica proposta presentata, sulla base dei criteri di scelta e di valutazione contenuti nel disciplinare di gara, risulta essere quella dell'operatore economico Ditta CONSORZIO STABILE GRANDI INFRASTRUTTURE ITALIANE S.C.A R.L., con sede legale a Catanzaro (CZ) Via Lombardi n° 6 - Cod. Fisc. e P. IVA 03752340798, che possiede tutti i requisiti commisurati alla natura dell'appalto; L'operatore economico ha partecipato alla procedura di appalto insieme ai seguenti operatori economici:
 - FAMAR COSTRUZIONI SRL – impresa consorziata esecutrice, con sede legale a Catanzaro (CZ) Via A. Scopelliti n. 1 - Cod. Fisc. e P. IVA 03783200797;
 - CO.E.S. di FRANCESCO GUZZO SRL - impresa consorziata esecutrice, con sede legale a Catanzaro (CZ) Viale Europa Zona P.I.P. snc - Cod. Fisc. e P. IVA 03074010798;
 - ROGU COSTRUZIONI SRL – impresa consorziata esecutrice, con sede legale a Catanzaro (CZ) Via Francesco Crispi n. 88- Cod. Fisc. e P. IVA 02995080799
 - che il suddetto OE ha conseguito un punteggio totale pari a 100, di cui 90 punti sull'offerta tecnica e 10 punti sull'offerta economica, quest'ultima consistente in un ribasso del 10% sull'importo posto a base di gara, in virtù del quale l'importo di aggiudicazione ammonta a euro 197.827,19, cui vanno aggiunti euro 6.783,55 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre Iva come di legge;
- il Quadro Economico dell'opera di che trattasi, a seguito del ribasso offerto dall'OE aggiudicatario in sede di gara è modificato d'ufficio, anche per apportare alcune rettifiche di dettaglio, come segue:

A - LAVORI				
A.1	Lavori post ribasso del	10%	197.827,19 €	
Sommano Lavori			197.827,19 €	197.827,19 €
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:		6.783,55 €	
Sommano Sicurezza			6.783,55 €	6.783,55 €
TOTALE LAVORI E SICUREZZA				204.610,74 €
				204.610,74 €

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B.1 - PRESTAZIONI TECNICHE				
B.1.1	Relazione Geologica		3.226,86 €	
B.1.2	Progettazione, direzione, contabilità, liquidazione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione		21.773,14 €	
B.1.3	Collaudo tecnico amministrativo		2.000,00 €	
B.1.4	Archeologo in fase di esecuzione		6.000,00 €	
Totali B.1			33.000,00 €	33.000,00 €
B.2 - IMPREVISTI				
B.2.1	Imprevisti sui lavori	5,29%	11.997,72 €	
Totali B.2			11.997,72 €	11.997,72 €
B.3 - PREVIDENZA - CNPAIA E CONTRIBUTO EPAP				

Oneri previdenziali			
B.3.1	<i>Su voce B.1.1</i>	4,00%	129,07 €
B.3.2	<i>Su voce B.1.2</i>	4,00%	870,93 €
B.3.3	<i>Su voce B.1.3</i>	4,00%	80,00 €
B.3.4	<i>Su voce B.1.4</i>	0,00%	0,00 €
Totali B.3			1.080,00 €
B.4 - INDAGINI			
B.4.1	Esecuzione indagini geognostiche e sondaggi propedeutici alla relazione geologica, compresi oneri della sicurezza		11.287,10 €
Totali B.4			11.287,10 €
B.5 - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE			
B.5.1	<i>Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.lgs 50/2016)</i>		3.308,24 €
Totali B.5			3.308,24 €
B.6 - ALTRO			
B.6.1	<i>Avcpass</i>		225,00 €
B.6.2	<i>Pubblicità</i>		40,00 €
Totali B.6			265,00 €
B.7 - I.V.A.			
B.7.1	<i>Su lavori (voce A)</i>	22,00%	45.014,36 €
B.7.2	<i>Su relazione geologica (voce B.1.1 + B.3.1)</i>	22,00%	738,31 €
B.7.3	<i>Su competenze tecniche (voce B.1.2 + B.3.2)</i>	22,00%	4.981,69 €
B.7.4	<i>Su collaudo (voce B.1.3 + B.3.3)</i>	22,00%	457,60 €
B.7.5	<i>Su relazione archeologica (voce B.1.4)</i>	22,00%	1.320,00 €
B.7.6	<i>Su imprevisti (voce B.2.1)</i>	22,00%	2.639,50 €
B.7.7	<i>Su indagini (voce B.4.1)</i>	22,00%	2.483,16 €
Totali B.7			57.634,62 €
B.8 - ECONOMIE RIBASSO LAVORI (IVA COMPRESA)			26.816,57 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			145.389,26 €

TOTALE QUADRO ECONOMICO	350.000,00 €
--------------------------------	---------------------

- con Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 192/2023 pubblicata il 09/02/2023, della quale si intendono qui richiamate e riportate le premesse, considerazioni e motivazioni, sono state approvate le risultanze di gara ed il verbale della Commissione Giudicatrice della procedura aperta per l'affidamento dell'appalto dei lavori relativi a "Consolidamento del centro abitato di Cosenza loc. via Petrarca" - CUP: F87H21010470005 - CIG: 9471031E04, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. b), redatto in data 19/01/2023;
- con il suddetto provvedimento l'appalto di che trattasi è stato aggiudicato alla Ditta CONSORZIO STABILE GRANDI INFRASTRUTTURE ITALIANE S.C.A R.L., con sede legale a Catanzaro (CZ) Via Lombardi n° 6 - Cod. Fisc. e P. IVA 03752340798, per l'importo di euro 204.610,74, oltre iva come di legge (22%), per un totale di euro 249.625,10;
- in data 06/04/2023 sono stati consegnati i lavori ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice dei contratti vigente;

- in data 31/05/2023 è stato sottoscritto dalle parti il contratto dei lavori in parola, annotato al Rep. n° 1467 del registro interno dei contratti del Comune di Cosenza e registrato al Numero 11147 del 19/06/2023;
- il contratto prevedeva un tempo di esecuzione dei lavori pari a 60 giorni naturali e continuativi dalla data di consegna e pertanto la conclusione dei lavori era prevista per il giorno 05/06/2023;
- con nota PEC PEC_833184 del 22/12/2023, acquisita al protocollo dell'Ente con n° PG 55502024, il Direttore dei lavori incaricato, Ing. Piergiorgio Falvo ha trasmesso la relazione a struttura ultimata;
- con PEC n° 856465 del 07/02/2024, acquisita al protocollo dell'Ente con n° PG 162422024, il suddetto Direttore dei lavori ha trasmesso la documentazione relativa allo stato finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione dei lavori, dal quale si desume che i lavori sono stati ultimati in data 18/12/2023. Contestualmente sono stati concessi ulteriori 5 giorni per l'espletamento di attività marginali;
- dalla relazione sul conto finale dei lavori si desume inoltre che:
 - i lavori non furono mai sospesi;
 - i lavori sono stati ultimati il giorno 15/12/2023, e quindi con 193 giorni di ritardo rispetto alla data prevista per l'ultimazione;
 - l'appaltatore ha richiesto la disapplicazione della penale (nota PEC n° 832294 del 19/12/2023, acquisita al protocollo generale dell'ente con n° PG 41742024);
- con nota PEC_862072 del 26/02/2024, il direttore dei lavori, Ing. Piergiorgio Falvo ha rappresentato che per le circostanze in essa contenute e per le giustificazioni indicate dall'Appaltatore con propria nota evidenziano che il ritardo sull'ultimazione dei lavori sia, a proprio parere, oggettivamente non imputabile all'Appaltatore, esprimendo pertanto parere favorevole alla richiesta della disapplicazione della penale;
- con nota Id flusso del Settore 6 n. 541 del 05/03/2024 il R.U.P. Arch. Alessandro Sangregorio ha trasmesso alla scrivente apposita relazione con la quale ha proposto l'applicazione di una penale nella misura ridotta di euro 5.923,48 $(0,3/1000 * 204.610, 74 * 193) * 50\%$, pari alla metà di quella calcolata nella misura minima ai sensi dell'art. 2.14 del CSA;

ESAMINATA la documentazione relativa alla contabilità finale dei lavori di che trattasi, dalla quale risultano i seguenti elementi di costo:

- importo complessivo dell'intervento realizzato <i>di cui:</i>		204.096,87 €
- importo dei lavori al netto del ribasso di gara del 10%		197.383,37 €
- oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)		6.713,50 €

ACCOLTA la proposta del RUP per la definizione della penale di euro 5.923,48 come comunicato con nota Prot. del Settore 11 n° PS 2442024, resta il credito netto dell'impresa di euro **198.173,39**, oltre a euro 43.598,15 per IVA al 22%, per un totale complessivo di euro 241.771,54;

DATO ATTO che alla suddetta relazione a struttura ultimata sono allegate tutte le certificazioni rese dall'impresa esecutrice relative agli impianti eseguiti ed ai materiali utilizzati, acquisite agli atti del Settore 11;

RITENUTO pertanto, alla luce del positivo collaudo tecnico amministrativo dell'opera, che nulla osti alla presa in consegna dell'opera di che trattasi;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare:

- l'art. 103 comma 6, in base al quale la Ditta esecutrice può ottenere il pagamento della rata di saldo previa costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per

il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo;

- l'art. 102, comma 3, che chiarisce che il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione, decorsi i quali, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine;
- l'art. 30, comma 5-bis, che stabilisce che le ritenute dello 0,50 operate dalla stazione appaltante sull'importo netto progressivo delle prestazioni (a garanzia dell'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori), possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva da parte degli enti previdenziali ed assicurativi;

CONSIDERATO CHE

- con nota PEC 867499 del 18/03/2024 il R.U.P. Arch. Alessandro Sangregorio ha determinato l'importo per la costituzione della cauzione o garanzia per il pagamento della rata di saldo ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 102, comma 3 e 103 comma 6 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, quantificandola in misura di euro 49.543,34, maggiorato del tasso di interesse legale di legge;
- con nota PEC_872476 del 05/04/2024 l'appaltatore ha trasmesso regolare polizza fideiussoria n° 0551426848 stipulata con HDI Assicurazioni S.p.A. (agenzia 0551/5ZG di Catanzaro Torrazzo) a garanzia della rata di saldo finale;
- ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.M. n. 143/2021, per i lavori pubblici, prima di procedere al saldo finale dei lavori, è richiesta dal committente o dall'impresa affidataria in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva (DURC di congruità); A tal fine l'appaltatore ha prodotto con la nota PEC di cui al punto precedente anche l'attestazione positiva di congruità rilasciata dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente alla consorziata principale, ditta FAMAR COSTRUZIONI S.R.L. in data 06/03/2024;
- sono inoltre stati acquisiti i seguenti DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva):
 - Numero Protocollo INPS_40304535, scadenza validità 20/07/2024, attestante la regolarità contributiva del Consorzio Stabile Grandi Infrastrutture Italiane Società Consortile a r.l.;
 - Numero Protocollo INPS_39423749, scadenza validità 25/05/2024, attestante la regolarità contributiva della Ditta Famar Costruzioni Società a responsabilità limitata;
 - Numero Protocollo INPS_39867097, scadenza validità 22/06/2024, attestante la regolarità contributiva della Ditta CO.E.S. di Francesco Guzzo Società a responsabilità limitata;
 - Numero Protocollo INAIL_42676996, scadenza validità 25/06/2024, attestante la regolarità contributiva della Ditta RO. GU. Costruzioni Srl;
- non sono state notificate, ai sensi del comma 13 dell'art. 106 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, atti pubblici o scritture private autenticate relativi a cessioni di credito operate dalla ditta appaltatrice dell'opera pubblica su indicata, né risulta dagli atti del Comune di Cosenza che la stessa abbia rilasciato delega o procura a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori di che trattasi;
- in data 12/04/2024 (Numero progressivo 226) è stato pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente l'avviso ai creditori di cui all'art. 218 del D.P.R. n. 207/2010 e s. m. i.;
- non risultano pervenute comunicazioni di terzi che vantino crediti verso l'appaltatore medesimo in conseguenza dei lavori, per occupazione temporanea o permanente di stabili o per danni arrecati;
- alla luce della documentazione relativa allo stato finale dei lavori, tenuto conto degli impegni di spesa assunti, il Quadro economico finale dell'intervento risulta assestato come segue:

A.1	Lavori eseguiti, decurtati della penale di euro 5.923,48 e del ribasso del	10%	191.459,89 €		
Sommano Lavori			191.459,89 €	191.459,89 €	
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:		6.713,50 €		
Sommano Sicurezza			6.713,50 €	6.713,50 €	
TOTALE LAVORI E SICUREZZA				198.173,39 €	198.173,39 €

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
B.1 - PRESTAZIONI TECNICHE					
B.1.1	Relazione Geologica		3.226,86 €		
B.1.2	Progettazione, direzione, contabilità, liquidazione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione		21.773,14 €		
B.1.3	Collaudo tecnico amministrativo		0,00 €		
B.1.4	Archeologo in fase di esecuzione		865,38 €		
Totali B.1			25.865,38 €	25.865,38 €	
B.2 - IMPREVISTI					
B.2.1	Imprevisti sui lavori	0,00%	0,00 €		
Totali B.2			0,00 €	0,00 €	
B.3 - PREVIDENZA - CNPAIA E CONTRIBUTO EPAP					
	<i>Oneri previdenziali</i>				
B.3.1	Su voce B.1.1	4,00%	129,07 €		
B.3.2	Su voce B.1.2	4,00%	870,93 €		
B.3.3	Su voce B.1.3	4,00%	0,00 €		
B.3.4	Su voce B.1.4	4,00%	34,62 €		
Totali B.3			1.034,62 €	1.034,62 €	
B.4 - INDAGINI					
B.4.1	Esecuzione indagini geognostiche e sondaggi propedeutici alla relazione geologica, compresi oneri della sicurezza		11.287,10 €		
Totali B.4			11.287,10 €	11.287,10 €	
B.5 - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE					
B.5.1	Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.lgs 50/2016)		2.401,87 €		
Totali B.5			2.401,87 €	2.401,87 €	
B.6 - ALTRO					
B.6.1	ANAC		225,00 €		
B.6.2	Pubblicità		0,00 €		
Totali B.6			225,00 €	225,00 €	
B.7 - I.V.A.					
B.7.1	Su lavori (voce A)	22,00%	43.598,15 €		
B.7.2	Su relazione geologica (voce B.1.1 + B.3.1)	22,00%	738,31 €		
B.7.3	Su competenze tecniche (voce B.1.2 + B.3.2)	22,00%	4.981,69 €		
B.7.4	Su collaudo (voce B.1.3 + B.3.3)	22,00%	0,00 €		
B.7.5	Su relazione archeologica (voce B.1.4)	0,00%	0,00 €		
B.7.6	Su imprevisti (voce B.2.1)	22,00%	0,00 €		
B.7.7	Su indagini (voce B.4.1)	22,00%	2.483,16 €		
Totali B.7			51.801,31 €	51.801,31 €	
B.8 - ECONOMIE					
				59.211,34 €	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				151.826,61 €	151.826,61 €

TOTALE QUADRO ECONOMICO				350.000,00
--------------------------------	--	--	--	-------------------

€

RAVVISATA la necessità di provvedere, al fine della liquidazione delle spettanze dovute all'impresa appaltatrice e ai professionisti incaricati, all'approvazione della contabilità finale dei lavori di che trattasi e della certificazione di regolare esecuzione attestata dal direttore dei lavori, Ing. Piergiorgio Falvo;

RICHIAMATE

- la Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 720 del 26/04/2023 con la quale si è provveduto al riaccertamento ordinario parziale dei residui dell'anno 2022 del SETTORE 11;
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 42 del 26/04/2023 con la quale si è proceduto a riaccertare e reimpegnare, a valere sull'esercizio 2023 e successivi, gli accertamenti e gli impegni reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre 2022, secondo quanto indicato nelle determinazioni dirigenziali e di riaccertamento ordinario parziale dei residui dell'anno 2022;

CONSIDERATO che, ai sensi del CSA non sono stati disposti pagamenti in acconto a favore dell'appaltatore;

CONSIDERATO che con determinazione Reg. Gen. n° 2284/2022 pubblicata il 22/12/2022 sono state liquidate allo studio tecnico di ingegneria incaricato, E.CO S.R.L., le seguenti spettanze:

Progettazione di fattibilità tecnica ed economica:	3.695,34 €
Progettazione definitiva:	3.868,85 €
Progettazione esecutiva, compreso piano di sicurezza:	5.464,96 €
Totale netto prestazioni	13.029,15 €
Inarcassa / Epap	521,17 €
IVA 22%	2.981,07 €
Totale complessivo	16.531,39 €

DATO ATTO che attraverso il portale telematico è stato acquisito il DURC Numero Protocollo INAIL_42116227 scadenza validità 21/05/2024 relativo allo studio tecnico d'ingegneria E.CO S.R.L., dal quale si evince la posizione regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;

CONSIDERATO che sono state acquisite al protocollo generale dell'Ente le allegate fatture, come riepilogate nel prospetto che segue, emesse dall'appaltatore e dai professionisti incaricati delle prestazioni di direzione e coordinamento lavori, nonché di certificazione di regolare esecuzione, a seguito della presentazione della documentazione relativa allo stato finale dei lavori relativi all'intervento « Azione 5.1.1 del PAC Calabria 2014-2020. Approvazione stato finale dei lavori di «Consolidamento del centro abitato di Cosenza loc. via Petrarca» - CUP: F87H21010470005, tutte accettate e validate coi report allegati:

Creditore	Fattura/ Prot. Gen.	Importo (Iva escl.)	I.V.A.	Importo totale	Ritenuta acconto
CONSORZIO STABILE GRANDI INFRASTRUTTURE ITALIANE S.C.A R.L.	1/26 del 26/03/2024 PG 299872024	198.173,39 €	43.598,15 €	241.771,54 €	N.A.
E.CO S.R.L.	16/F del 05/03/2024 PG 237242024	12.449,68 €	2.738,93 €	15.188,61 €	N.A.

PRESO ATTO di quanto stabilito dall'art. 225 comma 9 del D.lgs. 36 del 2023 secondo cui alla data del 01/07/2023 in cui acquista efficacia il nuovo codice degli appalti pubblici, per i procedimenti in corso continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.lgs. 50 del 2016;

DETERMINA

per i motivi suesposti che, qui di seguito, si intendono riportati e trascritti:

1. DI APPROVARE l'allegato certificato di regolare esecuzione, unitamente ai documenti che ne fanno parte integrante, emesso dal direttore dei lavori, Ing. Piergiorgio Falvo dello studio di ingegneria E.CO S.R.L., precisando che ai sensi dell'art. 102, comma 3 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50, lo stesso ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data della sua emissione. Decorso tale termine il Collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine;
2. DI APPROVARE l'allegata documentazione, relativa allo stato finale dell'intervento « Azione 5.1.1 del PAC Calabria 2014-2020. Approvazione stato finale dei lavori di «Consolidamento del centro abitato di Cosenza loc. via Petrarca» - CUP: F87H21010470005 redatta dal Direttore dei Lavori, Piergiorgio Falvo dello studio di ingegneria E.CO S.R.L., depositata in atti d'ufficio, dalla quale si desume che sono stati realizzati lavori, al netto del ribasso di gara, per l'ammontare di euro **204.096,87**, così ripartiti:

- importo dei lavori al netto del ribasso di gara del	10%	197.383,37 €
- oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)		6.713,50 €
3. DI APPROVARE, accogliendo la proposta del RUP, di applicare all'importo suddetto, una penale per ritardata ultimazione dei lavori, di euro 5.923,48, che determina il credito netto dell'impresa di **euro 198.173,39**, oltre all'IVA;
4. DI APPROVARE il Certificato di pagamento n. 1 (ultimo) del 06/03/2024 a firma del RUP, arch. Alessandro Sangregorio, dell'importo pari a **euro 198.173,39**, oltre a euro 43.598,15 per IVA al 22%, per un totale complessivo di euro 241.771,54;
5. DI AUTORIZZARE, sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, lo svincolo delle garanzie definitive di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016;
6. DI LIQUIDARE le spettanze relative allo Stato Finale dei lavori connessi all'intervento « Azione 5.1.1 del PAC Calabria 2014-2020. Approvazione stato finale dei lavori di «Consolidamento del centro abitato di Cosenza loc. via Petrarca» - CUP: F87H21010470005, come riportate nelle allegate fatture, riepilogate nel seguente prospetto, emesse dall'appaltatore e dai professionisti incaricati delle prestazioni tecniche di direzione e coordinamento dei lavori in fase di esecuzione, nonché di certificazione di regolare esecuzione, tutte accettate e validate coi report allegati:

Creditore	Fattura/ Prot. Gen.	Importo (Iva escl.)	I.V.A.	Importo totale	Ritenuta acconto
CONSORZIO STABILE GRANDI INFRASTRUTTURE ITALIANE S.C.A R.L.	1/26 del 26/03/2024 PG 299872024	198.173,39 €	43.598,15 €	241.771,54 €	N.A.
E.CO S.R.L.	16/F del 05/03/2024 PG 237242024	12.449,68 €	2.738,93 €	15.188,61 €	N.A.

7. DI PRECISARE che:
 - i pagamenti avverranno mediante accredito sui conti correnti dedicati indicati dai singoli operatori economici sulle proprie attestazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari in applicazione dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136;
 - le somme destinate al pagamento dell'IVA riportate nelle fatture emesse dagli operatori economici suddetti verranno versate da questo Ente a favore dell'Erario in applicazione della scissione dei pagamenti, ai sensi dell'art. 17 ter d.P.R. n. 633/72;
8. DI SPECIFICARE che le somme poste in liquidazione con il presente atto trovano copertura nel corrente bilancio comunale, gestione residui 2023, in accordo a quanto previsto nelle determinazioni dirigenziali Reg. Gen. nn. 194 del 17/02/2022, 1947/2022 del 10/11/2022, 192/2023 del 09/02/2023, n. 720/2023 pubblicata il 26/04/2023, nonché nella Deliberazione della

Giunta comunale n. 42 del 26/04/2023, come riportato nel seguente prospetto:

CAP.	DENOMINATO	CREDITORE	ESIGIB. 2023	RIF. IMPEGNO	IMPORTO IMPEGNO
9470/0	<i>Interventi per la pubblica incolumità dovuti per movimenti franosi e gravi dissesti idrogeologici (Trasferimenti REGIONE)</i>	CONSORZIO STABILE GRANDI INFRASTRUTTURE ITALIANE S.C.A R.L.	198.173,39 €	1535/2023	198.173,39 €
		E.CO S.R.L.	15.188,61	3753/2022 comp. 2023	15.109,87 €
				5705/2022 comp. 2023	78,74 €

9. DI DARE ATTO che il Quadro Economico dell'opera di che trattasi è modificato come in premessa;
10. DI AVVALERSI, ove necessario, dell'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti;
11. DI DARE ATTO che la somma relativa agli incentivi per le attività tecniche legate all'opera in parola, verrà impegnata con apposito atto;
12. DI ATTESTARE la non sussistenza di conflitti di interesse per tutte le situazioni esaminate ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 ed alle disposizioni del codice di comportamento vigente.
13. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio;
14. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Dirigente del Settore 13 "Programmazione e Risorse Finanziarie" che provvederà per quanto di competenza agli adempimenti conseguenti;
15. DI DEMANDARE in particolare al suddetto settore 13° l'adempimento della trasmissione, al Settore 11°, della documentazione necessaria alla rendicontazione dell'opera, quali mandati di pagamento, quietanze e F24;
16. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sull'Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, Legge 18/06/2009, n. 69 e ss. mm. e ii.

Il Direttore di Settore

Cosenza

f.to Antonella Rino

Allegati:

Nome File	Descrizione
01_LM01.pdf	
02_RC01.pdf	
03_SRC_SF.pdf	
04_SF.pdf	
05 Disegni contabili.pdf	
06 Relazione conto finale e Certificato regolare esecuzione.pdf	
2023-12-22 Relazione a struttura ultimata Allegati signed.pdf	
Fatt 1s26 Consorzio GII Stato Finale PG 299872024 ldf 310.pdf	Fattura Stato finale Consorzio GII

Validazione Fatt 1s26 Consorzio GII Stato Finale PG 299872024 Idf 310.pdf	
Da GII Dichiarazione tracciabilità flussi.pdf	Tracciabilità Consorzio GII
Polizza_Rata di Saldo_0551426848.p7m	Polizza rata finale Consorzio GII
DURC ROGU certificato-INAIL_42676996 scadenza validità 25.06.2024.pdf	
DURC COES certificato-INPS_39867097 Scadenza validità 22.06.2024.pdf	
DURC FAMAR certificato-INPS_39423749 scadenza validità 25.05.2024.pdf	
DURC GII certificato-INPS_40304535 Scadenza validità 20.07.2024.pdf	
ATTESTATO CONGRUITA' IMPRESA PRINCIPALE FAMAR.pdf	DURC congruità Consorziata principale (FAMAR)
Fatt 16sF E.CO Saldo PG 237242024 Idf 265.pdf	Fattura saldo E.CO
Validazione Fatt 16sF E.CO Saldo PG 237242024 Idf 265.pdf	Validazione fattura saldo E.CO
Dichiarazione_tracciabilità_flussi_finanziari E.Co (sostituisce precedente).pdf	
DURC E.CO certificato-INAIL_42116227 scadenza validità 21.05.2024.pdf	

Parere di Regolarità Contabile

Si esprime parere Favorevole

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE
E RISORSE FINANZIARI

Cosenza 30/04/2024

f.to Giuseppe Bruno