

Registro Generale n. 1115/2023
pubblicata il 12/06/2023

Reg. del Settore n. 112 / 2023



CITTA' DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore 8 - AMB. TRAN.ECOL. TUT.AC. DEP. AGRIC.URB.
VER.PUBB. COOP. DEC.URB. PNRR

Oggetto: Lavori di #di completamento del Parco Urbano compresi elementi di arredo urbano, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi della normativa vigente (art. 1 comma 2 lett. b) della Legge di conversione n. 120/2020), con articolazione degli stessi in due distinti lotti funzionali denominati, rispettivamente, Lotto n. 1 e Lotto n. 2 - LOTTO N. 1: CIG n. 8800157749 - CUP N. F89J21004980002 - LOTTO N. 2: CIG n. 8800186F35 - CUP N. F89J21004990002#

Liquidazione di anticipazione del secondo certificato di avanzamento LOTTO n. 1 alla ditta Mello S.r.l., con sede in Via Preti di Campi, 19 - 73010 - Lequile (LE), P. Iva 04300440759

CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 1115/2023pubblicata il 12/06/2023Reg. del Settore n. 112 / 2023

Settore 8 - AMB. TRAN.ECOL. TUT.AC. DEP. AGRIC.URB. VER.PUBB.
COOP. DEC.URB. PNRR

ING. LORELLA PEZZI

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

Lavori di #di completamento del Parco Urbano compresi elementi di arredo urbano, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi della normativa vigente (art. 1 comma 2 lett. b) della Legge di conversione n. 120/2020), con articolazione degli stessi in due distinti lotti funzionali denominati, rispettivamente, Lotto n. 1 e Lotto n. 2 - LOTTO N. 1: CIG n. 8800157749 - CUP N. F89J21004980002 - LOTTO N. 2: CIG n. 8800186F35 - CUP N. F89J21004990002#

Liquidazione di anticipazione del secondo certificato di avanzamento LOTTO n. 1 alla ditta Mello S.r.l., con sede in Via Preti di Campi, 19 - 73010 - Lequile (LE), P. Iva 04300440759

Il Direttore di Settore

Visto l'art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce la competenza a liquidare all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quali-quantitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;

Visto il Decreto n. 3530 del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità (ILPM) – Settore 23 – Infrastrutture di Trasporto della Regione Calabria, da cui si rileva che:

1. Con Deliberazione n°448 del 14 novembre 2016 la Giunta Regionale ha approvato il Piano di Azione e Coesione (PAC) complementare alla programmazione europea 2014-2020;
2. Con Deliberazione n°320 del 25 luglio 2017 la Giunta Regionale ha preso atto della Delibera CIPE n°7/2017 che ha approvato il Piano di Azione e Coesione 2014-2020 della Regione Calabria;
3. In data 12 giugno 2017 è stato sottoscritto tra Regione Calabria, Provincia di Cosenza, Comune di Cosenza e Comune di Rende l'”Accordo di Programma per la realizzazione di un sistema di mobilità sostenibile attraverso opere strategiche e il collegamento metropolitano tra Cosenza, Rende e Università della Calabria”;
4. In data 25 luglio 2017 repertorio n. 102999 è stato sottoscritto il contratto d'appalto per la Progettazione Esecutiva, realizzazione del “*Sistema di collegamento metropolitano tra Cosenza – Rende e Università della Calabria*” e fornitura e messa in esercizio del relativo materiale rotabile, fra la Regione Calabria e l'Impresa Cooperativa Muratori & Cementisti CMC di Ravenna Soc. Coop con sede in Ravenna via Trieste n. 76, partita IVA e C. F. n. 00084280395, in qualità di mandataria dell'ATI costituita con C.A.F. Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. con sede legale in Besain (Spagna) via J.M Iturrioz 26;
5. Con riferimento al contratto Rep. N. 102999 stipulato il 25 luglio 2017, in data 28 agosto 2018 con Rep. 2485 è stato sottoscritto l'Atto di sottomissione tra Regione Calabria e la CMC di Ravenna in qualità di mandataria dell'ATI costituita con CAF, relativamente all'esecuzione dei lavori previsti nel progetto esecutivo del “Parco Lineare viale Giacomo Mancini” approvato con Decreto n°9254 del 22 agosto

2018;

6. In data 29 agosto 2018 è stato sottoscritto il Verbale di consegna parziale n°1 dei lavori (senza decorrenza dei termini contrattuali) inerente il "Parco Lineare Viale Giacomo Mancini" e con nota del 10 settembre 2018, in atti con prot. 302137 di pari data, il Direttore dei Lavori ha certificato che in data 3 settembre 2018 è avvenuto l'effettivo inizio dei lavori parziali, a cura dell'Appaltatore, inerenti il "Parco Urbano Lineare Viale Giacomo Mancini", con le attività di adeguamento della viabilità stradale;

7. Facendo seguito all'Ordinanza del Comune di Cosenza n.14 del 01/06/2020, con Deliberazione di Giunta Regionale n°283 del 28 settembre 2020 è stato dato indirizzo al Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture – LL.PP. – Mobilità, di valutare la possibilità di svincolare il parco urbano dall'opera principale "Sistema di collegamento metropolitano tra Cosenza – Rende e Università della Calabria" e fornitura e messa in esercizio del relativo materiale rotabile, affinché venisse consegnato alla città di Cosenza per il successivo completamento;

8. Con Deliberazione di Giunta Regionale n°501 del 22 dicembre 2020, tra l'altro:

- è stato preso atto della Relazione del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture – LL.PP. – Mobilità dalla quale si evidenzia la possibilità di svincolare il parco urbano nella Città di Cosenza dall'opera principale "Sistema di collegamento metropolitano tra Cosenza – Rende e Università della Calabria" e fornitura e messa in esercizio del relativo materiale rotabile, affinché venga consegnato alla Città di Cosenza per il successivo completamento;
- è stato dato mandato al Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture – LL.PP. – Mobilità di procedere con lo svincolo ed assegnare le risorse individuate quali necessarie al completamento dei lavori del Parco Urbano e della relativa bretella di collegamento per consentire la fruizione delle aree anzidette, già ricomprese nell'Accordo di Programma, al Comune di Cosenza con apposita convenzione;
- è stato dato mandato al Dipartimento Programmazione Unitaria di assegnare le risorse di cui alla nota prot. SIAR n. 0420064 del 21.12.2020 e relativi al precedente punto, al Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture – LL.PP. – Mobilità;

9. In esito a successivi approfondimenti, con nota prot. 38703 del 29/01/2021, il RUP ha determinato con maggiore precisione gli importi precedentemente richiamati, per come di seguito sintetizzato

DESCRIZIONE INTERVENTO	EURO IVA compresa
Completamento lavori parco compresi elementi di arredo urbano e spese generali (DL, Collaudo, ecc.)	2.822.055,91
Bretella di collegamento per viabilità alternativa	800.000,00
TOTALE	3.622.055,91

10. Per quanto sopra, con nota prot. n°40775 del 01/02/2021, integrata con nota prot. n°7431 del 17/02/2021, indirizzata al Dipartimento Programmazione Unitaria e al Dipartimento Bilancio, Finanze, Patrimonio, il Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture – LL.PP. – Mobilità, tra l'altro:

- ha manifestato di ritenere, salvo diverso avviso del Dipartimento Programmazione Unitaria, che la Procedura di Selezione per la definizione degli interventi a valere sulle fonti finanziarie anzidette sia stata conclusa con la Deliberazione di Giunta Regionale n°501 del 22 dicembre 2020
- ha espresso parere che l'opera di seguito descritta, intesa nella sua interezza e per l'intero complessivo importo di Euro 3.622.055,91, possa trovare utile collocazione finanziaria nell'asse 9 e più specificatamente nell'Azione 9.6.7 – Interventi di miglioramento *del tessuto urbano e delle aree ad alta esclusione sociale anche ai fini di contrastare lo spopolamento*:

DESCRIZIONE INTERVENTO	EURO IVA compresa	Fonte Finanziaria
------------------------	----------------------	-------------------

Completamento lavori parco compresi elementi di arredo urbano e spese generali (DL, Collaudo, ecc.) e Bretella di collegamento per viabilità alternativa	3.622.055,91	PAC 14/20 – Azione 9.6.7
--	--------------	--------------------------

- ha richiesto, se condivisa, l'attivazione di quanto necessario per l'istituzione dei capitoli di entrata e di uscita, in favore del Comune di Cosenza, al fine di poter dare seguito al procedimento in corso;

11. Con nota prot. n°79461 del 19/02/2021 il Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Unitaria ha espresso il proprio nulla osta alla suddetta richiesta avanzata dal Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture – LL.PP. – Mobilità con nota prot. n°7431 del 17/02/2021;

12. In conseguenza di quanto sopra, con Deliberazione di Giunta Regionale n° 70 del 25/02/2021 è stata apportata la variazione al bilancio di previsione, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale 2021-2023 per l'iscrizione di Euro 3.622.055,91 sul competente Capitolo di spesa U9030300201 dell'Asse 9 – Obiettivo Specifico 9.6 – Azione 9.6.7 del Piano Azione e Coesione 2014/2020.

Preso Atto che con il Decreto in argomento, di cui la surriportata narrativa è parte integrante, è stato, tra l'altro disposto:

- a) Di accertare per competenza l'entrata di € 3.622.055,91 ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n.118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2:
- € 3.259.850,32, giusta proposta n°1651/2021, sul capitolo di entrata E9402010501, quota Stato, con debitore il MEF;
 - € 362.205,59, giusta proposta n°224/2022, sul capitolo di entrata E9402010501, quota Stato, con debitore il MEF.
- b) A copertura finanziaria dei lavori in oggetto, autorizzare il Settore Ragioneria a impegnare la somma complessiva di € 3.622.055,91 in favore del Comune di Cosenza, come da DGR 501/2020, sul seguente capitolo di spesa, che presenta la necessaria disponibilità:
- € 3.259.850,32, giusta proposta di impegno n°1951/2021 sul capitolo di spesa U9030300201 del bilancio anno 2021, collegata all'accertamento n°1651/2021, sul capitolo di entrata E9402010501, quota Stato;
 - € 362.205,59, giusta proposta di impegno n°299/2022 sul capitolo di spesa U9030300201 del bilancio anno 2022, collegata all'accertamento n°224/2022, sul capitolo di entrata E9402010501, quota Stato;
- c) Di delegare il Settore Infrastrutture di Trasporto alla gestione delle successive attività, ivi compresa la sottoscrizione della Convenzioni di cui all'art. 2 con il Comune di Cosenza, a norma della medesima convenzione.

Atteso che:

- a seguito dell'assunzione del predetto Decreto Regionale n. 3530 del 02/04/2021, con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 20/04/2021, ratificata da parte del Consiglio comunale con propria deliberazione n. 4/2021 del 27-04-2021, è stata disposta apposita variazione al bilancio di previsione finanziario 2019/2021, esercizio 2021, ai sensi dell'art. 250 comma 2 del TUEL, con la quale è stata appostata sul capitolo di spesa n. 8937/0 la somma di euro 3.259.850,32, con vincolo di destinazione per l'esecuzione dei lavori di Completamento del parco urbano compresi elementi di arredo urbano e spese generali (DL, Collaudo, ecc.) e Bretella di collegamento per viabilità alternativa;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 20/04/2021, per le ragioni in essa contenute sia in parte narrativa che dispositiva, si è provveduto:
 - a) ad approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di Completamento del Parco Urbano, ivi compresi elementi di arredo urbano, articolati in due lotti funzionali denominati Lotto 1 e Lotto 2, per un importo complessivo presunto pari rispettivamente ad euro 710.050,67, di cui euro 585.242,63 per lavori ed euro 124.808,04 per somme a disposizione dell'Amministrazione, e ad € 2.112.005,23, di cui € 1.763.233,89 per lavori ed € 348.771,33 per somme a disposizione dell'Amministrazione, il tutto per come indicato in narrativa anche in ordine agli elaborati progettuali di cui si compongono, i quali, si da atto, sono depositati presso il Settore 8°, Ambiente, Decoro Urbano – Parco Auto;
 - b) a dare atto che l'opera di cui si tratta è finanziata, nella sua unitarietà, mediante fondi della

Regione Calabria di cui all'Asse 9 – Obiettivo Specifico 9.6 – Azione 9.6.7, del Piano Azione e Coesione 2014/2020 – Interventi di miglioramento *del tessuto urbano e delle aree ad alta esclusione sociale anche ai fini di contrastare lo spopolamento* – Giusta Decreto n. 3530 del 02/04/2021 del Dirigente GENERALE DEL Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità (ILPM) – Settore 23 – Infrastrutture di Trasporto;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 22/04/2021, per le argomentazioni ivi contenute, è stato disposto, tra altro:
 - a) di approvare il progetto definitivo dei “Lavori di Completamento del Parco Urbano, compresi elementi di arredo urbano e spese generali (DL, Collaudo, ecc.)”, con articolazione degli stessi lavori in due distinti lotti funzionali denominati, rispettivamente, Lotto n. 1 (CUP N. F89J21004980002) e Lotto n. 2 (CUP N. F89J21004990002), così da attendere alle disposizioni di cui all'art. 51 del D.lgs 50/2016;

Dato Atto:

- che con deliberazione della Giunta Comunale (proposta n. 49 del 07/05/2021) n. 51 del 12/05/2021 è stato adottato lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 e l'elenco dei lavori da realizzare nell'anno 2021, per come prescritto dall'art.21 del D.lgs 50/2016 e secondo le modalità di cui al DECRETO 16 gennaio 2018 , n. 14 - Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali – nell'ambito del quale è ricompreso l'intervento di “Completamento del Parco Urbano, compresi elementi di arredo urbano e spese generali (DL, Collaudo, ecc.)”, con articolazione degli stessi lavori in due distinti lotti funzionali denominati, rispettivamente, Lotto n. 1 (CUP N. F89J21004980002) e Lotto n. 2 (CUP N. F89J21004990002), così da attendere alle disposizioni di cui all'art. 51 del D.lgs 50/2016;

Atteso che:

- tra la Regione Calabria, Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità e il Comune di Cosenza, è stata sottoscritta la convenzione avente ad oggetto: “i rapporti, modalità operative ed impegni assunti tra la Regione Calabria e il Comune di Cosenza, in ordine alla realizzazione dell'intervento denominato Completamento lavori parco compresi elementi di arredo urbano e spese generali (DL, Collaudo, ecc.) e realizzazione della bretella di collegamento per viabilità alternativa dell'importo complessivo di Euro 3.622.055,91, finanziato con fondi Piano di Azione e Coesione 2014-2020 a valere sull'Asse 9 – Obiettivo Specifico 9.6 – Azione 9.6.7”;

Considerato che:

- relativamente ai lavori di “Completamento lavori parco urbano, compresi elementi di arredo urbano, con provvedimento del Dirigente del Settore 8° Ambiente, Decoro Urbano – Parco Auto, n. 908, in data 18/06/2021, è stato approvato il progetto esecutivo dei lotti n. 1 e n. 2, in cui detti lavori sono stati suddivisi;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/06/2021 è stato disposto di approvare la variazione dello schema del Programma Triennale dei lavori Pubblici 2020/2022 e l'adozione dell'elenco annuale dei lavori 2021;

Atteso che, al fine di procedere all'affidamento dei lavori in argomento, con determinazione a contrarre n. 910 del 18/06/2021, per le motivazioni estrinseche in parte narrativa, è stato, tra l'altro, disposto:

1. di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all'affidamento dei lavori di completamento del Parco Urbano compresi elementi di arredo urbano, con articolazione degli stessi in due distinti lotti funzionali denominati rispettivamente Lotto n. 1 e Lotto n. 2, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi della normativa vigente (art. 1 comma 2 lett. b) della Legge di conversione n. 120/2020);
2. di prendere e dare atto che la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge di conversione n. 120/2020, così come stabilito con determinazione dirigenziale n. 619 del 30/04/2021 si svilupperà con:
 - per il Lotto n. 1, con quindici operatori economici;
 - per il Lotto n. 2, con venti operatori economici;
 già individuati, mediante sorteggio pubblico anonimo, in esito ad apposita indagine di mercato esperita mediante pubblicazione di apposito avviso di manifestazione di interesse, recante l'indicazione dei requisiti di partecipazione, le modalità di selezione degli operatori economici da invitare alla fase competitiva i termini e le modalità di partecipazione alla stessa; nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;

3. di dare atto l'identità degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, già selezionati mediante sorteggio pubblico anonimo, resterà riservata sino al termine di scadenza di presentazione delle offerte, al fine di non alterare il normale dispiegamento delle dinamiche concorrenziali;
4. di approvare lo schema della lettera di invito ed i relativi allegati di gara, predisposto dal competente Settore, per l'affidamento dei lavori sopra specificati da attuarsi mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, anch'essi allegati al presente provvedimento, quale parti integranti e sostanziali dello stesso;
5. di dare atto che il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), è il seguente:
- Lotto N.1: **8800157749**;
 - Lotto N.2: **8800186F35**;

Rilevato:

- che per ogni singolo lotto in cui si articolano i lavori di completamento del Parco Urbano, ciascuno degli operatori economici sorteggiati è stato invitato, nel rispetto della disciplina di gara contenuta nella lettera di invito, a formulare la propria offerta;
- che entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte sono pervenute per il lotto n. 1 n. 5 offerte;
- che il seggio di gara operando in piena conformità con le regole di gara dettate dal disciplinare, in esito all'esame della documentazione amministrativa e allo scrutinio delle offerte economiche proposte dagli operatori economici invitati alla procedura negoziata Lotto n. 1, ha proposto di aggiudicare i lavori relativi al lotto n. 1 all'impresa Mello S.r.l., con sede in Via Preti di Campi, 19 – 73010 – Lequile (LE), P. Iva 04300440759, per un importo di € 368.601,12, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (euro 33.851,57) ed Iva, corrispondente ad un ribasso del 33,218%;
- Dato atto che, nei confronti della ditta aggiudicataria si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara ai sensi dell'art. 85 comma 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 attraverso il sistema AVCPass di anac con esito positivo;

Rilevato:

- 1) che con determinazione dirigenziale n. 1217 del 05/08/2021, per le motivazioni contenute in narrativa, è stato, tra l'altro disposto:
- Di dare atto che il quadro economico dell'opera conseguente all'offerta economica formulata dall'impresa aggiudicataria risulta così rimodulato:

LOTTO 1 - QUADRO ECONOMICO			
A	LAVORI	IMPORTO	TOTALE
A.1	LAVORI A CORPO	€ 189.540,67	
A.2	LAVORI A MISURA	€ 179.060,46	
	SOMMANO LAVORI (CORPO+ MISURA)		€ 368.601,12
A.3	ONERI PER LA SICUREZZA	€ 33.851,57	
	TOTALE STIMA		€ 402.542,70
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	IMPORTO	TOTALE
B1	Spese tecniche per Progettazione, Direzione lavori	€ 17.074,75	
B2	Collaudo tecnico e amministrativo	€ 5.007,96	
B3	Oneri di cassa su spese tecniche (4% di B1+B2+B9)	€ 1.020,57	
B4	IVA 22% sulle spese tecniche (22% di B1+B2+B9)	€ 5.837,67	
B5	IVA 10% sui lavori (10% di A)	€ 40.254,27	
B6	Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 Dlgs 50/2016)	€ 11.715,97	

B7	Imprevisti ed opere di completamento (IVA compresa)	€ 222.790,23	
B8	Contributo ANAC	€ 375,00	
B9	Supporto al RUP	€ 3.431,57	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 307.507,99
	TOTALE GENERALE		€ 710.050,67

- di aggiudicare, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge di conversione 120/2020 all'operatore economico **MELLO SRL**, con sede in via **Via Preti di Campi, 19 73010 – Lequile (LE)**, i lavori di cui trattasi, per un importo complessivo di euro 402.542,70, al netto del ribasso offerto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, non assoggettati a ribasso, oltre IVA, nella misura di legge;
- di impegnare, in favore dell'impresa **Mello S.r.l.**, con sede in **Via Preti di Campi, 19 – 73010 – Lequile (LE)**, P. Iva **04300440759**, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di euro **442.796,96** (comprensiva di Iva come per legge), in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

capitolo	Bilancio di previsione finanziario 2019/2021		
	Annualità 2019	Annualità 2020	Annualità 2021
8937/0			€ 442.796,96

- di stabilire, in applicazione al disposto di cui al paragrafo 4. Della lettera di invito che a termine dell'art. 8 del D.L. 76/2020, convertito nella legge 120/2020, si procederà alla consegna in via d'urgenza dei lavori, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.lgs 50/2016, previa consegna delle aree interessate dai lavori da parte della Regione Calabria, giusta art. 4 della convenzione avente ad oggetto: “i rapporti, modalità operative ed impegni assunti tra la Regione Calabria e il Comune di Cosenza, in ordine alla realizzazione dell'intervento denominato **Completamento lavori parco compresi elementi di arredo urbano e spese generali (DL, Collaudo, ecc.) e realizzazione della bretella di collegamento per viabilità alternativa dell'importo complessivo di Euro 3.622.055,91, finanziato con fondi Piano di Azione e Coesione 2014-2020 a valere sull'Asse 9 – Obiettivo Specifico 9.6 – Azione 9.6.7**”;

Dato Atto:

- che, giusta verbale del 07/09/2021, è stata formalizzata la riconsegna delle aree interessate dai lavori dalla Regione Calabria al Comune di Cosenza;
- che il direttore dei lavori, Ing. Vincenzo Secreti, Giusta verbali del 07/09/2021, sottoscritti dallo stesso e dall'impresa aggiudicataria e vistati dal R.U.P., ing. Michele Fernandez, ha disposto la consegna dei lavori di completamento del Parco Urbano, Lotto n. 1, in favore delle impresa **Mello S.r.l.**, con sede in **Via Preti di Campi, 19 – 73010 – Lequile (LE)**, P. Iva **04300440759**;
- che in data 04/01/2022, tra il Comune di Cosenza e la ditta **Mello S.r.l.**, con sede in **Via Preti di Campi, 19 – 73010 – Lequile (LE)**, P. Iva **04300440759**, è stato sottoscritto il contratto di appalto rep n. 1411, regolante i reciproci rapporti e le rispettive obbligazione assunte dall'Ente Committente e soggetto contraente;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 11/05/2022, con la quale, sulla base delle argomentazioni di cui in narrativa, è stato stabilito, tra l'altro:

- di prendere atto, per le motivazioni espresse o richiamate in narrativa, della perizia di variante relativa ai lavori “di completamento del Parco Urbano compresi elementi di arredo urbano, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi della normativa vigente (art. 1 comma 2 lett. b) della Legge di conversione n. 120/2020), con articolazione degli stessi in due distinti lotti funzionali denominati, rispettivamente, Lotto n. 1 e Lotto n. 2 – LOTTO N. 1: CIG n. 8800157749 - CUP N. F89J21004980002 - LOTTO N. 2: CIG n.

8800186F35 - CUP N. F89J21004990002", redatta dal direttore dei lavori Ing. Secreti Vincenzo e composta dagli elaborati richiamati nei successivi punti;

- **di prendere atto che la perizia di variante è tale da trovare copertura finanziaria nell'originario quadro economico di spesa, nell'ambito delle somme a disposizione;**

Posto che con determinazione dirigenziale n. 794 del 13/05/2022, si è provveduto, tra l'altro:

1.ad approvare, per le motivazioni espresse o richiamate in narrativa, la perizia di variante relativa ai Lavori di completamento del Parco Urbano compresi elementi di arredo urbano – LOTTO N. 1: CIG n. 8800157749 - CUP N. F89J21004980002, redatta dal direttore dei lavori Ing. Secreti Vincenzo, composta degli elaborati richiamati in premessa, **dando atto che la maggiore spesa ad essa afferente, sia per quanto riguarda i lavori che le competenze tecniche, trova copertura nell'originario quadro economico di spesa, nell'ambito delle somme a disposizione, così distinte: € 30.941,05 per lavori - € 5.639,81 per spese tecniche di progettazione e Direzione Lavori - € 225,59 per oneri di Cassa - € 3.094,10(iva al 10% sui lavori) - € 1.290,39 (Iva 22% su spese tecniche). Totale importo di variante: € 41.190,94**

2.a dare atto che il quadro economico della spesa venutosi a determinare con la perizia di cui sopra, risulta essere il seguente:

LOTTO 1 - QUADRO ECONOMICO DI CONFRONTO					
A	LAVORI	IMPORTO PE	IMPORTO CONTRATTO	IMPORTO VARIANTE	DIFFERENZA VARIANTE - CONTRATTO
A.1	LAVORI A CORPO	€ 283 820,00	€ 189 540,67	€ 147 468,01	-€ 42 072,66
A.2	LAVORI A MISURA	€ 268 126,82	€ 179 060,45	€ 252 074,16	€ 73 013,71
	SOMMANO LAVORI A CORPO E A MISURA	€ 551 946,82	€ 368 601,13	€ 399 542,17	€ 30 941,05
A.3	ONERI PER LA SICUREZZA	€ 33 851,57	€ 33 851,57	€ 33 851,57	€ 0,00
	TOTALE LAVORI	€ 585 798,39	€ 402 452,70	€ 433 393,74	€ 30 941,05
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	IMPORTO PE	IMPORTO CONTRATTO	IMPORTO VARIANTE	DIFFERENZA VARIANTE - CONTRATTO
B.1	Spese tecniche per Progettazione e Direzione lavori	€ 17 074,75	€ 17 074,750	€ 22 714,56	€ 5 639,81
B.2	Collaudo tecnico e amministrativo	€ 5 007,96	€ 5 007,960	€ 5 007,96	€ 0,00
B.3	Oneri di cassa su spese tecniche (4% di B1+B2+B9)	€ 1 020,57	€ 1 020,571	€ 1 246,16	€ 225,59
B.4	IVA 22% sulle spese tecniche (22% di B1+B2+B3+B9)	€ 5 837,67	€ 5 837,667	€ 7 128,06	€ 1 290,39
B.5	IVA 10% sui lavori (10% di A)	€ 58 579,84	€ 40 245,27	€ 43 339,37	€ 3 094,10
B.6	Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 Dlgs 50/2016)	€ 11 715,97	€ 11 715,97	€ 11 715,97	€ 0,00
B.7	Imprevisti ed opere di completamento (IVA compresa)	€ 21 208,96	€ 222 889,23	€ 181 698,29	-€ 41 190,94
B.8	Contributo ANAC	€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00	€ 0,00
B.9	Supporto al RUP	€ 3 431,57	€ 3 431,57	€ 3 431,57	€ 0,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 124 252,29	€ 307 597,99	€ 276 656,94	-€ 30 941,05
	TOTALE GENERALE	€ 710 050,68	€ 710 050,68	€ 710 050,68	€ 0,00

Visto:

- l'art. 2, punto 2.17, del Capitolato Speciale d'appalto che prevede il pagamento degli Stati d'avanzamento dei lavori quando gli stessi raggiungano, al netto della ritenuta di garanzia dello 0,5% prevista dall'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, (ad eccezione dell'ultimo stato di avanzamento) un importo complessivo di euro 150.000,00;
- che il Direttore dei Lavori Ing. Vincenzo Secreti, ai sensi e per gli effetti del citato art. 2 del Capitolato Speciale d'appalto, ha redatto il primo Stato d'Avanzamento dei lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice a tutto il 24/11/2021, ammontante ad euro 159.271,91, al netto del ribasso d'asta;
- che il Responsabile Unico del Procedimento ha emesso il primo Certificato di pagamento ammontante ad euro 159.271,91, oltre all'IVA di legge per un totale complessivo di euro 175.199,10;
- la fattura n. 2/E del 07/02/2022 della ditta Mello S.r.l., con sede in Via Preti di Campi, 19 – 73010 – Lequile (LE), P. Iva 04300440759, ammontante ad euro 159.271,91 oltre all'IVA al 10 % di euro 15.927,19, per un totale di euro 175.199,10;

Stabilito ai fini dell'applicazione del meccanismo obbligatorio di adeguamento dei prezzi, previsto dall'art. 26 del **DL 17 maggio 2022, n. 50** recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina", come novellato dall'art. 1, comma 458, della Legge 197/2022, sarà successivamente emesso apposito **stato di avanzamento dei lavori** riguardante le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore lavori, ovvero annotate da quest'ultimo nel libretto delle misure, **dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre e ai lavori annotati nel libretto delle misure dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, con riferimento ad appalti aggiudicati sulla base di offerte "con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021"**;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il n. **8800157749**;

Considerata la regolarità della dichiarazione contributiva (D.U.R.C.) che si è provveduto a richiedere agli istituti di competenza ed emesso con esito positivo in data 13/03/2023;

Atteso che è stata acquisita la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari dell'impresa Mello S.r.l., con sede in Via Preti di Campi, 19 – 73010 – Lequile (LE), P. Iva 04300440759;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 in data 28/05/2023, immediatamente eseguibile, con la quale è stato disposto il riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2022 (art. 3, comma 4, d.lgs. n. 118/2011);

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 347 del 17/03/2022, con la quale è stato disposto di liquidare il primo certificato d'avanzamento relativo ai lavori richiamati in premessa ed eseguiti a tutto il 24/11/2021, per un importo di euro 159.271,91 - al netto del ribasso d'asta, dell'IVA al 10%, della ritenuta di garanzia dello 0,5% prevista dall'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 - sulla scorta della documentazione presentata dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto del Comune,

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147 *bis* comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell'art. 184, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta liquidazione di spesa e, pertanto, viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente;

DETERMINA

- di liquidare, per i motivi sopra citati, il secondo certificato d'avanzamento relativo ai lavori richiamati in premessa ed eseguiti a tutto il 06/03/2023, per un importo di euro 239.963,99, al netto del ribasso d'asta e dell'I.V.A., sulla scorta della documentazione presentata dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento;
- di liquidare, per i motivi citati in premessa, la fattura per la spesa complessiva di Euro 263.960,39, di cui € 23.996,40 a titolo di IVA al 10%, a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Mello S.r.l.	5/E	20/03/2023	263.960,39	8937/0	3940/2022	CIG B. 8800157749 CUP N. F89J21004980002

- di disporre che una copia della presente liquidazione con allegata la fattura n. 2/E del 07/02/2022 della ditta soprarichiamata, sia inviata al responsabile del Servizio Finanziario per i controlli ed i riscontri amministrativi contabili e fiscali di cui al 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 al fine dell'emissione del mandato di pagamento;
- di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line di questo comune ai sensi dell'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69 e successive modificazioni, unitamente agli allegati che ne formano parte integrante.

.

ELENCO ALLEGATI

- 1 - File PDF NON PUBBLICATO - certificato di pagamento
- 2 - File PDF NON PUBBLICATO - DURC
- 3 - File PDF NON PUBBLICATO - SAL n. 2
- 4 - File PDF NON PUBBLICATO - registro contabilità
- 5 - File PDF NON PUBBLICATO - sommario registro contabilità
- 6 - File PDF NON PUBBLICATO - libretto delle misure

Il Direttore di Settore

Cosenza 08/06/2023

Giovanni Ramundo

Parere di Regolarità Contabile

Si esprime parere favorevole.-

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE
E RISORSE FINANZIARI

Cosenza 09/06/2023

Francesco Giovinazzo

